3.sz. melléklet

A vagyonkezelői hozzájárulás kötelező tartalmi elemei

I. Vagyonkezelői hozzájárulás esetén:

1. kérelmező megnevezése, székhelye
2. a tervező megnevezése (név, cím), a terv száma, azonosítója
3. érintett ingatlan neve, helyrajzi száma és az igénybe vett ingatlan területe;
4. műszaki beavatkozás jellemző adatai, a tervezett megoldástól függően:

5. Keresztezés esetén:

5.1. keresztezés módja,
5.2. keresztezés szelvénye (vízfolyás),
5.3. keresztezés szelvényében az engedélyes fenékszint, ha van engedélye (mBf),
5.4. keresztezés szelvényében a mért fenékszint (mBf),
5.5. keresztezés szelvényében a vezeték szintje (mBf) (függ a keresztezés módjától a jellemező szint)

6. Párhuzamos vezetés esetén:

6.1. párhuzamos vezetés hossza,
6.2. távolság a vízfolyástól vagy a telekhatártól vagy a vízfolyás partélétől,
6.3. vezeték szintje (mBf) (függ a keresztezés módjától a jellemező szint),
6.4. a vízfolyás partélétől számított jogszabályban meghatározott parti sávba épület, műtárgy nem kerülhet.

7. Mederkorrekció esetén:

7.1. hossz,
7.2. kialakítása, mederparaméterek (fenékszélesség, rézsűhajlás).

8. Egyéb előírások:

8.1. A kivitelezés ideje alatt a mederben érkező vizek károkozás nélküli lefolyását biztosítani kell.
8.2. A kivitelezés ideje alatt a vízfolyás fenntartási munkáinak végezhetőségét kivitelezőnek biztosítania kell.
8.3. A kivitelezési munkák során, illetve annak következtében valamint az üzemeltetői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő kivitelezés következtében kialakult mederkárosodások helyreállításáért a vízügyi igazgatóság nem tartozik felelősséggel, annak elvégzése az engedélyes/kivitelező feladata.
8.4. A munkák befejezése után a környezetet (meder, részű, parti sáv) az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
8.5. Az építési munkák megkezdését és befejezését is be kell jelenteni a vízügyi igazgatóság illetékes szakaszmérnökségének (cím, területi felügyelő, telefonszám). Az átadás-átvételi eljárásokra a vízügyi igazgatóság képviselőjét meg kell hívni.
8.6. A kivitelezési munkát a kivitelező csak a vízügyi igazgatóság illetékes szakaszmérnökségen (cím) megrendelt felügyelete mellett végezheti. A munkavégzés tervezett időpontját legalább nyolc nappal korábban, az illetékes Szakaszmérnökségnek (címterületi felügyelő neve és elérhetősége) be kell jelenteni.
8.7. Amennyiben a munkaterületen az építés során víz vagy talajszennyezés történik, az engedélyes köteles a vízügyi igazgatóságot is azonnal értesíteni (e-mail cím, ügyeleti telefon).

8.8. Az elkészült létesítményről megvalósulási tervet kell készíteni és két példányban nyomtatott, valamint egy példányban elektronikus formában a műszaki átadás-átvétel előtt hét nappal a vagyonkezelő rendelkezésére kell bocsátani. Egy nyomtatott példányt az illetékes szakaszmérnökség (cím) részére, egy nyomtatott példányt és egy elektronikus példányt a vízügyi igazgatóság (cím) részére kell megküldeni. A megvalósulási tervhez lehetőség szerint csatolni kell a geodéziai bemérés eredményeit táblázatos formában a bemért pontok x,y,z EOV koordinátáinak feltüntetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott *.dwg formátumú felmérési helyszínrajzot is.

8.9. érvényességi idő: 2 év.