

Vállalkozási szerződés -1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Számlaszáma: MÁK 10029008-01712041

Adószám:15308407-2-27

Képviseli: Dr. Csonki István igazgató

mint megrendelő(a továbbiakban:**Megrendelő**)

másrészről

Sárköz 12 Konzorcium (Konzorciumvezető: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.)

Székhely:7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 1.

Cégjegyzékszám: 17-09-002165

Számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank

Számlaszáma: 1160 0006-0000 0000-1543 3705

Adószám:11286305-2-17

Képviseli: Szűcs József ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együttesen „Felek” között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

1. Felek 2012. április 6. napján Vállalkozási szerződést kötöttek „A DDOP-5.1.5-A/2F-2f-2009-0004 számon indított közbeszerzési eljárás során a Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése keretében a tenderterv szerinti műszaki paraméterek alapján a kivitelezés teljes körű megvalósítása, a régészeti felügyelet megrendelése, az ideiglenes terület-igénybevételekkel kapcsolatos egyeztetések elvégzése” tárgyában.
2. Megrendelő a szerződés megkötésekor a Felek által előre nem látható, kiküszöbölhetetlen ok miatt, az Európai Unió támogatások felhasználására vonatkozó 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet előírásainak betartásával 2012. augusztus 23-án kezdeményezte az 1. pontban említett vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”), módosításának jóváhagyását a Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezetnél (továbbiakban: KSZ). Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződésben megítélt támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a vállalkozási szerződés módosítását a KSZ előzetes jogi állásfoglalása alapján, az NFÜ támogató tartalmú véleményével elfogadta.
3. A KSZ előzetes jogi állásfoglalását 2012. november 21-én küldte meg Megrendelő részére, aki másnap kezdeményezte az NFÜ írásbeli véleményének megszerzését. Az NFÜ 2012. december 4-i keltezésű támogató tartalmú véleményének birtokában Felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. A Szerződés 1.2 pontja az alábbiakra módosul:

A teljesítés pontos helye:

Szekszárd-Bátai főcsatorna vízrendezése a -3+459 - 0+000 valamint 0+000 - 34+600 km szelvények között:

- 38059 fm mederrendezés, ebből:

3459 fm hullámtéri szakaszon a Szekszárd-Bátai főcsatorna -3+459 – 0+000 km szelvényei között

34600 fm mentett oldalon (Szekszárd-Bátai főcsatorna a 0+000 – 34+600 km szelvényei között), ebből

0+000 – 11+000 km szelvények között 11000 fm-en kisvízi meder kialakítása

talajcserével,

11+000 – 34+600 km szelvények között 23600 fm-en kisvízi meder kialakítása mederstabilizálás nélkül

- Bátai zsilip küszöbsüllyesztése az alábbiak szerint:

Bátai zsilip bal oldali nyílásában küszöbsüllyesztés a Szekszárd-Bátai főcsatorna 0+000 km szelvényében, a Duna jobb parti árvízvédelmi töltés 0+031 tkm szelvényében,

- Sárpilisi tűsgát átépítése a Szekszárd-Bátai főcsatorna 20+382 km szelvényében, a

- kivitelezési munkákat megelőzően a munkaterületről a növényzet eltávolítása tendertervben és a dokumentációban foglalt részletezésben.

5. A szerződés 2.1 pont második bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A vállalkozó egy előlegszámla, egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbi részletezés szerint:

| I. részszámla | 2012. október 5. |
|-----------------------------------|--|
| Mentett oldali csatorna rendezése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 11+000 - 17+300 |
| Mentett oldali csatorna rendezése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 17+300 - 24+220 |
| Mentett oldali csatorna rendezése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 24+220 - 34+600 |
| Mentett oldali csatorna rendezése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 0+000 - 2+000 |
| Régészeti felügyelet | |
| Végszámla | 2012. december 14. |
| Mentett oldali csatorna rendezése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 2+000 - 11+000 |
| Hullámtéri csatorna rendezése | Szekszárd-Bátai főcsatorna -3+459 - 0+000 |
| Bátai zsilip küszöbsüllyesztése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 0+000 |
| Sárpilisi tűsgát átépítése | Szekszárd-Bátai főcsatorna 20+382 |
| Régészeti felügyelet | |

6. A szerződés 2.3 pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

A Vállalkozó előteljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

7. A szerződés 4.1 pontja - a Szerződés módosítás 4. pontjában foglaltakkal összhangban az alábbiakra módosul:

A kivitelezés befejezésének határideje, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja is: 2012. december 14. vagy a Vállalkozó ajánlata szerinti korábbi időpont.

A Szerződés módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Árazott költségvetés módosítása (Vállalkozási szerződés 4. számú melléklete).


A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.

A szerződés-módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá 7 példányban, amelyből 5 példány illeti meg a Megrendelőt, 2 példány pedig a Vállalkozót.

Székesfehérvár, 2012. december 11.

Szekszárd, 2012. december „11”.

Megrendelő
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
dr. Csonki István
igazgató




Vállalkozó
Szekszárd-Paksi Kft.
Szücs József
ügyvezető

11/2012. évi
Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási
KFT
SZEKSZÁRD

Székesfehérvár, 2012. december 11.

Pénzügyi ellenjegyző:


.....

Tóth László gazd. ig.h.

