

Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D;

adószáma: 15597308-2-41;

bankszámla száma: 10032000-00290328-30005008

képviseli: Molnár Béla főigazgató és Nováczky László gazdasági igazgató,
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

adószáma: 15403337-2-15;

bankszámla száma: 11744003-15403337-00000000;

képviseli: Dr. Bene János megyei múzeumigazgató és Tóth Istvánné gazdasági igazgató,
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Múzeum),

együtt: Szerződő Felek

között, az alulírott helyen és napon a „A Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó” projekthez (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004), (továbbiakban SZKR) kapcsolódó megelőző régészeti feltárások elvégzésére vonatkozóan aláírt szerződés (a továbbiakban Szerződés) 2. módosítása tárgyában a következők szerint:

I. Előzmények, a jelen 2. számú szerződésmódosítás indokai:

a./ 2011. november 15-én, kihirdetést követő napon hatályba léptek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: KÖTV) módosításáról szóló **2011. évi CXLIX. törvény** mindazon rendelkezései, melyek lényeges változtatásokat írnak elő a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások előkészítését, időtartamát és költségkeretét illetően. A hivatkozott törvény 6.§ a következő 92/A §-al egészíti ki a KÖTV rendelkezéseit:

„92/A. § (1) E törvénynek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvénnyel megállapított 23/B–23/E. §-aiban foglaltaknak megfelelően a törvény hatályba lépésekor már megkötött szerződéseket a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül módosítani szükséges azzal, hogy a beruházó köteles az addig elvégzett régészeti feladatok ellenértékét megtéríteni, a feltárást végző intézmény köteles a megkezdett próbafeltárást befejezni, valamint a 23/C. § (2) bekezdése szerinti kérelmet 2011. december 31-ig benyújtani.

(2) A feltárást végző intézmény a hatóság 23/C. § (3) bekezdésében írt döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a feltárási engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani.”

b./ A vonatkozó törvény hatályos módosításán túlmenően a Szerződés újabb módosítását

indokolja az a körülmény, hogy a KÖH 56738.lh. területén lévő tölgyfa-csemeték kivágását lehetővé tevő erdőhatósági engedélyt a Megrendelő mindezidáig nem kapta meg, ezért az itt tervezett csatorna területére eső lelőhelyrész feltárása legkorábban csak 2012 tavaszán, illetve azt követően az engedély birtokában lehetséges. Mivel 2012-ben már sor kerülhet a kivitelezéssel párhuzamosan az eddig nem ismert, a régészeti szakfelügyelet során előkerülő lelőhelyrészek feltárására is, a szerződő Felek a Szerződés hatályát a jelen 2. számú módosítással kiterjesztik az SZKR projekt befejezéséig esedékessé váló összes régészeti feltárássra.

c./ Az „a” pontban hivatkozott törvénymódosítás 4.§ a következők szerint szabja meg az előírt szerződésmódosítás kereteit:

„4. § A Köt. a 23/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Állami nagyberuházás esetén folytatott próbafeltárás és megelőző feltárás”

23/B. § Állami nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén folytatott próbafeltárássra és megelőző feltárássra a próbafeltárássra és a megelőző feltárássra vonatkozó szabályokat a 23/C–23/E. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

23/C. § (1) Állami nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén a próbafeltárás időtartama a beruházótól a földmunkával járó változással érintett munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapot rögzítő jegyzőkönyvvel történő átvételétől számított legfeljebb 30 – jogszabályban meghatározott – régészeti feltárás végzésére alkalmas nap, kivéve, ha a beruházó és a feltárást végző intézmény ennél hosszabb időtartamban állapotnak meg. A próbafeltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka időtartama a próbafeltárás időtartamába nem számít bele.

(2) A próbafeltárás eredményei alapján a feltárást végző intézmény kérelmet nyújt be a hatóság részére a további régészeti feladatellátásról. A kérelemnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó szakmai javaslatot, hogy mely területek esetén van szükség a megelőző feltárás elvégzésére, illetve mely területek elfedése indokolt.

(3) A további régészeti feladatellátásról – a 23/E. §-ban foglalt költségkorlát figyelembevételével – a hatóság dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

23/D. § (1) A hatóság döntése alapján elvégzett megelőző feltárás vagy elfedés időtartama a beruházótól a földmunkával járó változással érintett munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapot rögzítő jegyzőkönyvvel történő átvételétől számított legfeljebb 30 – jogszabályban meghatározott – régészeti feltárás végzésére alkalmas nap, kivéve, ha a beruházó és a feltárást végző intézmény ennél hosszabb időtartamban állapotnak meg. A megelőző feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka időtartama a megelőző feltárás időtartamába nem számít bele.

(2) A régészeti lelőhely elfedésére a hatóság döntésében meghatározott módon kerülhet sor. A régészeti lelőhely elfedése a lelőhely fizikai állapotromlását nem eredményezheti.

23/E. § (1) A beruházó a teljes próbafeltárás, a megelőző feltárás és az elfedés költségei – ide értve a hatóság által előírt régészeti megfigyelés eredményeként felmerült megelőző feltárás költségét is – de legfeljebb a beruházás teljes bekerülési költsége 1 százalékának megfelelő összeg viselésére köteles, amely összeg – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a 200 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg – a hatóság javaslatára, a kultúráért felelős miniszter előterjesztésére – a Kormány döntése szerint magasabb értékben is megállapítható, ha az előzetes régészeti dokumentáció, a próbafeltárás vagy a megelőző feltárás eredményeként megállapítható, hogy a beruházással érintett lelőhely hazánk múltjának kiemelkedő jelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása, vagy az elfedés a beruházás jellege miatt műszakilag lehetetlen, vagy az a lelőhely fizikai állapotromlását eredményezné.

(3) A próbafeltárás költségei az (1) bekezdésben meghatározott összeg 50 százalékát nem haladhatják meg.”

A fentiek alapján a szerződő Felek a Szerződés következő módosításaiban és kiegészítéseiben állapotnak meg a jelen 2. számú módosítás keretében:

II. A Szerződés 2.3 pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Múzeum alapfeladatai keretében elvégzésre kerülő dokumentációs és feldolgozási munkáiról minden egyes lelőhely vonatkozásában a feltárás befejezését követő egy évben belül számot ad. Ennek keretében átadja a Megrendelő részére a dokumentáció átvételéről szóló KÖH által igazolt dokumentumokat és a leletek nyilvántartási adatait (leltári és adattári jelzetek a lelőhelyre vonatkozóan). A Megrendelő jogosult a Múzeum adatszolgáltatása alapján szakértője útján az elsődleges feldolgozás folyamatát és eredményét őrizni.

A Szerződés 2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Megrendelő megrendeli, a Múzeum pedig vállalja az SZKR területén a jelen szerződés 2.2. pontjában felsorolt régészeti lelőhelyek veszélyeztetett részének feltárásán túl a kivitelezési munkák régészeti szakfelügyelete során előkerülő leletek és régészeti objektumok feltárását az azok felbukkanását követően elkészített helyszíni jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően.

A jegyzőkönyvet a Megrendelő régészeti szakértője és a Múzeumnak a régészeti koordinációval megbízott munkatársa írják alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a feltárás indoklását, a feltárás gyors lebonyolítását befolyásoló körülmények leírását, a Szerződésben rögzített díjtételek alapján becsült költségkeretét és a feltárás konkrét tervét. A jegyzőkönyvben foglalt, az érintett lelőhelyrész feltárására igényelt költség az összes felhasznált és tervezett régészeti költség beszámításával együtt sem haladhatja meg a jelen 2. számú szerződésmódosításban megjelölt költségkeretet. A jegyzőkönyvet a Megrendelő projektigazgatója és a Múzeum igazgatója hagyják jóvá. Ezt követően lehetséges a teljesítés igazolás a Megrendelő részéről és a számlázás a Múzeum részéről a Szerződésben rögzített módon.

III. A Szerződés a következő 2.7 ponttal egészül ki:

A szerződő Felek a Szerződés 2. számú módosításakor megállapítják, hogy 2011. november 20.-ig sor került a Szerződés 2.2 pontjában felsorolt lelőhelyek feltárás előtti tűzszerészeti átvizsgálására és valamennyi lelőhely feltárására a KÖH 56738.lh. erdőterületének kivételével. A feltárások igazolt teljesítése alapján bruttó 48.148.713 Ft számlázása és kifizetése történt meg.

A projekt kivitelezési területén ismert lelőhelyek elvégzett próbaátvétele alapján megállapítható, hogy a Szamosszeg-Fokok köze dülő területén tervezett anyagnyerő kitermelésének nincs akadálya. Az elvégzett próbaátvételek során feltárásra került KÖH 56936 és KÖH 63220. lh. (Szamoskér – Balogh dülő) lelőhelyek alapján biztonsággal feltételezhető, hogy a KÖH 56738.lh területén keresztül tervezett csatorna teljes hosszában ugyanazon Árpád-kori települést érinti, tehát nyomvonalának teljes szélességében indokolt a terület megelőző feltárása, mivel a tervezett létesítmény jellege miatt az érintett lelőhelyrész elfedése nem lehetséges.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az érvényes ásatási engedély alapján a megelőző feltárást a lelőhelyen a Múzeum 2012. június 30-ig befejezi. Az ásatás megkezdésének feltétele az erdőhatósági engedély kiadása.

III. A Szerződés 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződő felek a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok elvégzésére 80.000.000 Ft + Áfa, azaz nyolcvanmillió Ft + Áfa keretösszeget határoznak meg.

Amennyiben a kivitelezés során előkerülő lelőhelyek mérete a keretösszeg növelését teszi szükségessé, a Szerződő Felek a jelen szerződést megfelelően módosítják a fentebb hivatkozott törvényi előírásban rögzített keretösszeget belül.

A 2011-ben sorra kerülő feltárással kapcsolatban Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Múzeum az első részszámlát a munka tényleges megkezdését követő hónap 15. napján, legkorábban 2011. május 15-én jogosult benyújtani az addig elvégzett munkák felmérését, a Múzeum által írásban elkészített, Megbízó által jóváhagyott teljesítésigazolást követően. Havonta egy részszámla benyújtásának van helye teljesítésigazolás alapján a 3.2. pontban meghatározott ásatási munka befejezéséig.

Múzeum tudomásul veszi, hogy adott naptári éven belül a Megrendelő részéről részszámla november hó 15. napjáig fogadható be. Az adott naptári évben beadásra kerülő utolsó részszámla kötelező melléklete az éves munkát összefoglaló jelentés, amely részletesen tartalmazza a Szerződés teljesítése során előkerült leletanyag elsődleges feldolgozásához szükséges előkészítő munkákra – tisztítás, restaurálás, rajzolás, fényképes dokumentáció – vonatkozó adatokat.

A végszámla benyújtásának feltétele a munkaterületek visszaadását rögzítő jegyzőkönyv és a Megbízó által elfogadott összefoglaló jelentés, mely térképi megjelenítéssel és táblázatos mennyiségi kimutatással tartalmazza a munkavégzés során megmozgatott földtömegek helyzetét a munkaterület visszaadásának időpontjában. Az összefoglaló jelentésben egyértelműen jelölni szükséges a humuszdepóniákat, illetve a humuszréteg alól kitermelt talajokból származó depóniákat. Felek rögzítik, hogy humusznak a felszín 30 cm vastag, szerves anyagban gazdag, szántással bolygatott rétegét tekintik. A humuszt tartalmazó depóniákat a helyszínen is meg kell jelölni.

IV. A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződő Felek rögzítik, hogy a KÖH 56738.lh területén elvégzendő régészeti feltárási munka, azaz a 2012-ben feltárandó mintegy 5000 m² nagyságú terület feltárásának jelen szerződésben vállalt teljesítési határideje 2012. június 30, illetve az itteni erdőterületre vonatkozó fakivágási engedély Megrendelő részéről történő biztosítását és az előkészítő gépi földmunkát követő 30 nap. A Szerződés teljesítésének határideje egyéb tekintetben az SZKR projekt földmunkáinak befejezése.

V. A szerződés 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

8.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 2. sz. szerződésmódosítás megfelel a hivatkozott törvényi előírásoknak. A 2012. évben tervezett megelőző feltárást a lelőhely területén elvégzett próbaásatások indokolják, és érvényes ásatási engedély birtokában megkezdhető. Ezért az SZKR projekt esetében a KÖTV 23/C § (2) alkalmazása a konkrét körülményeket figyelembe véve szükségtelen.



A jelen szerződés teljesítése során a Szerződő Felek kötelesek együttműködni. Ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

Záró rendelkezések:

A jelen 2. számú szerződésmódosítás hat, egymással mindenben azonos példányban készült, melyet a Szerződő Felek elolvasás, közös értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Szerződés kizárólag a jelen módosítással együtt érvényes.

Budapest, 2011. november „29”

					
Molnár Béla	Nováczky László	Dr. Borbára Marcell	Dr. Bene János	Tóth Istyánné	
Főigazgató	Gazdasági Igazgató	Jogi és Közbeszerzési Igazgató helyettes	megyei múzeumigazgató	gazdasági igazgató	
Megrendelő			Vállalkozó		
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság			Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága		

