

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
FŐIGAZGATÓ

1012 Budapest, Márvány ut-
ca 1/d.
☐ 1253 Bp. Pf:56
E-mail:
somlyody.balazs@ovf.hu



☐ 225 44 00
Fax: +36 1 225-4417
Honlap: <http://www.ovf.hu>

Ügyiratszám: 06966-0095/2015

Tárgy:

Válasz a 3. számú előzetes vita-
rendezési kérelemre

Előadó: Dr. Buzsáki Judit

VÁLASZ A 3. SZÁMÚ ELŐZETES VITARENDEZÉSI KÉRELEMRE
a Kbt. 79. § (3) bekezdése alapján

Tisztelt Kérelmező!
Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.), mint Ajánlatkérő által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. július 23. napján 2015/S 140-257741 szám alatt közzétett és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. augusztus 29. napján 2015/S 167-303665 szám alatt közzétett Korrigendummal módosított „Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelépítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) – eleget téve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 79. § (3) bekezdésében foglaltaknak – a 2015. szeptember hó 7. napján elektronikus úton és faxon megküldött előzetes vitarendezési kérelemben (a továbbiakban: „Előzetes Vitarendezési Kérelem”) foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat adjuk válaszul.

1. Kérelmező az Előzetes Vitarendezési Kérelmében az alábbiakat adja elő:

1. sz. kérelmi elem

A 2015. augusztus 28-án Korrigendumként közzétett felhívás II.3 pontja alapján, a megvalósításra rendelkezésre álló idő a KEOP forrásból finanszírozott rész (I. szakasz) esetén a szerződéskötéstől számított 10 hét, a KEHOP forrásból finanszírozott rész (II. szakasz) esetén szerződéskötéstől számított 32 hónap.

Kérelmező véleménye szerint –megvizsgálva a felhívásban szereplő feladatokat- az I. szakasz megvalósítására rendelkezésre álló 10 hét időtartam irreálisan kevés az alábbi okok miatt:

- Hatóságokkal történő egyeztetések időigénye (7-10 nap).

- Anyagnyerő hely területe rendelkezésre áll, azonban bányakapitánysági engedéllyel nem rendelkezik, így kitermelése a hatósági engedély megszerzéséig nem lehetséges (caca 15-30 nap).
- Anyagnyerő hely előkészítése kitermelésre (4-5 nap).
- Amennyiben az anyagnyerő hely kitermelhető lenne a szerződéskötést pillanatában, abban az esetben is kétséges a töltésépítéshez, valamint az előterek rendezéséhez szükséges 282.485 m³ földmennyiség kitermelése, valamint annak határidőre történő I. osztályú minőségben történő beépíthetősége (caca 40-45 nap).
- Az anyagnyerő hely talajtani vizsgálatai alapján a haszon anyag kitermeléséhez további töltés építésre alkalmatlan anyag kitermelése szükséges mintegy 243.798 m³ mennyiségben (caca 10 nap).
- Téli időjárási körülmények között a rézsű állagvédelmét jelentő füvesítési munkákat nem lehet elvégezni.
- Minősítő dokumentációk összeállításának és a megvalósulási tervek összeállításának időtartama (caca 7-10 nap).
- Őszi/ téli időjárási viszonyok figyelembevétele, csapadékos őszi és téli időjárás. (biztonsági tényező (15-20 nap).

Figyelembe véve a fenti munkálatok, valamint a projekt indításának és jogi, pénzügyi lezárásának időigényét, Kérelmező véleménye szerint az Ajánlati Felhívásban foglalt feladatok ellátásának időigénye – az I. szakasz tekintetében -, legalább 5-6 hónap, kedvező késő őszi és téli időjárási körülmények között. A felsoroltakat figyelembe véve az ajánlat és a szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányul.

Kérelmező kéri az I. szakasz tekintetében Ajánlatkérőt -a fentiek figyelembevételével-, az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő rendelkezésre álló időtartamot felülvizsgálni szíveskedjen.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. és Ptk. előírásainak megfelelően az Ajánlati felhívást módosítani szíveskedjen!

Ajánlatkérő álláspontja az előadott előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban:

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás, Ajánlati dokumentáció és kapcsolódó dokumentumai hatályosan előírt teljesítési határidejét ***nem módosítja.***

A tárgyi projekt I. szakaszának megvalósítására 10 hét teljesítési határidő került meghatározásra.

A teljesítési határidő meghatározása kapcsán Ajánlatkérő a legmesszebbmenőkig figyelembe vette azon körülményt, hogy a beruházás az 1180/2015. (III.25.) Korm. határozat szerint Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) és Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) forrásokból valósul meg, az ezen kormányhatározaton alapuló forrás- és feladatmegosztás szerint, melynek alapján kizárt az I. szakasz teljesítési határidejének kérelmező által igényelt meghosszabbítása.

Ajánlatkérő a beruházás I. szakaszának megvalósítására vonatkozóan az esetben rendelkezik forrással és erre vonatkozó támogatással és támogatottsággal, ha a felhívásban foglalt határidőben a megvalósításra sor kerül.

Ennek alapján megfelelő kapacitás alkalmazásával, kellő gyakorlattal és optimális körülmények között az I. szakasz kivitelezését ezen időtartam alatt műszakilag megvalósíthatónak ítéljük.

Az ajánlattevőknek ennek tudatában és ismeretében szükséges megtenniük ajánlatukat. Felelős ajánlat a vállalkozói kapacitás fokozásával, magasabb munkaszervezéssel és erőforrás-allokációval számolva tehető, melynek eredményeként az előzetes vitarendezési kérelemben megjelölt effektív földmunkák munkavégzésének időtartama optimalizálható.

Ismételten hangsúlyozza tehát Ajánlatkérő azon körülményt, hogy amennyiben az eljárás I. szakasza nem kerül megvalósításra az előírt teljesítési határidőben és a kifizetés lezárása KEOP forrásból nem valósul meg, úgy az eljárás II. szakaszának finanszírozása a továbbiakban nem lehetséges KEHOP forrás terhére sem, tehát a projekt sikeres megvalósítása érdekében előírt teljesítési a közpénzek hatékony és felelős felhasználását biztosítja.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2015. szeptember 9.




Somlyódy Balázs
főigazgató