

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó

Azonosító szám: **SZÉCHENYI TERV**
KEOP-2.1.1/2F-2008-0004



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

**Támogatási szerződés 3. számú módosítása
projekt megvalósításához**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**), képviselében eljáró **Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea ügyvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrészről

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1253 Budapest, Pf. 56
Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 597308-0-00
Adószám/adóazonosító jel: 15597308-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00290328-30005008
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Béla főigazgató

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2009.05.21. napon hatályba lépett, 2009.12.21-én és 2010.07.09-én módosított, KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6.3. a), c) és e) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

ÉS

Szerződő felek a Szerződést a TSZ 7.2 pontja alapján jogszabályváltozás, illetve eljárásrendi változások miatt módosítják a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére.

3. A módosítás oka

A módosítás okai az ÁSZF 6.3. a) pontja szerint

A 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) többszöri módosítása, a Vidékfejlesztési Minisztérium által 2010. júniusban elrendelt és 2010. szeptemberben feloldott moratórium, valamint az elmúlt időszakban a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó eljárásrendi és jogszabály módosítások következtében a projekt, kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásának megindítására előre láthatólag 2011. augusztusban kerülhet sor. Emiatt a Megvalósítási Munkák befejezésének határideje három hónapot meghaladóan késik. A határidő módosítást az Irányító Hatóság 42/108/5/2011. iktsz. levelében *engedélyezte*.

A módosítás okai az ÁSZF 6.3. c) pontja szerint

Előbbiek okán a kifizetési ütemterv évek szerinti bontása a teljes támogatás 20%-át meghaladó mértékben változik, a költségek jelentős hányada a 2011-2014. időszakra került átütemezésre.

A módosítás okai az ÁSZF 6.3. e) pontja szerint

A projekt megvalósítás elszámolható költségei, a projekt megvalósítás tevékenységei, a projekt megvalósítás kifizetési terve, valamint a projekt megvalósítás közbeszerzései, mint lényeges jellemzők, aktualizálásra kerülnek jelen módosítás keretében.

A Kedvezményezett 1355-0003/2011. iktsz. módosítást kezdeményező kérelmében a projekt tartalék tekintetében felhasználási igényrel élt. A projekt tartalék felhasználási igényeket a Közreműködő Szervezet külön-külön vizsgálta, és ahhoz részben *elvi hozzájárulását adja* a következők szerint.

Az egyszerű tértítésre vonatkozó többletköltség igény indokait a KSZ elfogadja, annak szükségességével, projektcéllal való összeegyeztethetőségével és előre nem láthatóságával is egyetért. Azonban mértékét csak konkrét, számítással alátámasztott költségigény ismeretében tudja elismerni. Ezt változás-bejelentés keretében lesz szükséges átcsoportosítani a megfelelő költségSORra a projekt tartalékból.

A *területszerzés* keretében felmerült kocsordi ingatlanok problémája kapcsán kiadott, FI/87/30/2011. iktatószámú előzetes KSZ jóváhagyásban foglaltaknak megfelelően szükséges eljárni. Tartalékkeret felhasználás céljából költségátcsoportosítás ez esetben is kizárólag a pontos költségigény ismeretében lehetséges.

A *környezetvédelmi engedélymódosítás* költségeivel kapcsolatosan fentiekhez hasonlóan, szükséges a konkrét költségigényről való tájékoztatás, amelyben az igazgatási szolgáltatási díj és a felülvizsgálati dokumentáció készíttetésének költségei is igazoltak. Tartalékkeret felhasználás céljából költségátcsoportosítás ez esetben is kizárólag a pontos költségigény ismeretében lehetséges.

nk

**Támogatási szerződés 3. számú módosítása
projekt megvalósításához**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**), képviseletében eljáró **Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea ügyvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrészről

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1253 Budapest, Pf. 56
Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 597308-0-00
Adószám/adóazonosító jel: 15597308-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00290328-30005008
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Béla főigazgató

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2009.05.21. napon hatályba lépett, 2009.12.21-én és 2010.07.09-én módosított, KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6.3. a), c) és e) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

ÉS

Szerződő felek a Szerződést a TSZ 7.2 pontja alapján jogszabályváltozás, illetve eljárásrendi változások miatt módosítják a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére.

3. A módosítás oka

A módosítás okai az ÁSZF 6.3. a) pontja szerint

A 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) többszöri módosítása, a Vidékfejlesztési Minisztérium által 2010. júniusban elrendelt és 2010. szeptemberben feloldott moratórium, valamint az elmúlt időszakban a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó eljárásrendi és jogszabály módosítások következtében a projekt, kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásának megindítására előre láthatólag 2011. augusztusban kerülhet sor. Emiatt a Megvalósítási Munkák befejezésének határideje három hónapot meghaladóan késik. A határidő módosítást az Irányító Hatóság 42/108/5/2011. iktasz. levelében *engedélyezte*.

A módosítás okai az ÁSZF 6.3. c) pontja szerint

Előbbiek okán a kifizetési ütemterv évek szerinti bontása a teljes támogatás 20%-át meghaladó mértékben változik, a költségek jelentős hányada a 2011-2014. időszakra került átütemezésre.

A módosítás okai az ÁSZF 6.3. e) pontja szerint

A projekt megvalósítás elszámolható költségei, a projekt megvalósítás tevékenységei, a projekt megvalósítás kifizetési terve, valamint a projekt megvalósítás közbeszerzései, mint lényeges jellemzők, aktualizálásra kerülnek jelen módosítás keretében.

A Kedvezményezett 1355-0003/2011. iktasz. módosítást kezdeményező kérelmében a projekt tartalék tekintetében felhasználási igénnyel élt. A projekt tartalék felhasználási igényeket a Közreműködő Szervezet külön-külön vizsgálta, és ahhoz részben *elvi hozzájárulását adja* a következők szerint.

Az *egyszeri térítésre* vonatkozó többletköltség igény indokait a KSZ elfogadja, annak szükségességével, projektcéllal való összeegyeztethetőségével és előre nem láthatóságával is egyetért. Azonban mértékét csak konkrét, számítással alátámasztott költségigény ismeretében tudja elismerni. Ezt változás-bejelentés keretében lesz szükséges átcsoportosítani a megfelelő költségsorra a projekt tartalékból.




A *területszerzés* keretében felmerült kocsordi ingatlanok problémája kapcsán kiadott, FI/87/30/2011. iktatószámú előzetes KSZ jóváhagyásban foglaltaknak megfelelően szükséges eljárni. Tartalékkeret felhasználás céljából költségátcsoportosítás ez esetben is kizárólag a pontos költségigény ismeretében lehetséges.

A *környezetvédelmi engedélymódosítás* költségeivel kapcsolatosan fentiekhez hasonlóan, szükséges a konkrét költségigényről való tájékoztatás, amelyben az igazgatási szolgáltatási díj és a felülvizsgálati dokumentáció készítésének költségei is igazoltak. Tartalékkeret felhasználás céljából költségátcsoportosítás ez esetben is kizárólag a pontos költségigény ismeretében lehetséges.



A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Molnár Béla Főigazgató Kedvezményezett</p> <p> P.H. Főigazgató</p> <p>Kelt^{3p}....., 2011. év⁰⁷..... hónap¹ napján.</p>	<p> Lasch Tímea Ügyvezető Közreműködő Szervezet</p> <p>"ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft. 1134 Budapest Váci út 45. A. ép. /6. em. 23. P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2011. év⁰⁷..... hónap²⁰ napján.</p>
--	---

Ellenjegyzem:

<p> Bozzay Péter KEOP IH vezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség</p> <p></p> <p>P.H. 2011 SZEP 07</p> <p>Kelt^{3p}....., 2011. év hónap napján.</p>

Mellékletek:

1. sz. melléklet:	A projekt megvalósítás elszámolható költségei
2. sz. melléklet:	A projekt megvalósítás tevékenységei
3. sz. melléklet:	A projekt megvalósítás fizetési terve
4. sz. melléklet:	A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

A *projektmenedzsmentre* vonatkozó többletköltség igény kizárólag a pályázat benyújtásakor hatályos Pályázati Útmutató rendelkezésinek megfelelően kerülhet elbírálásra.

Az 1. melléklet módosításának oka, hogy az egyes működési célú, illetve felhalmozási célú költségkategóriák pontosítása megtörténjen.

A módosítás oka jogszabályváltozás, illetve eljárásrendi változások tekintetében

A Közreműködő Szervezet személye megváltozott a következő okból. A Magyar Közlöny 2011. május 31-i számában megjelent az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet amely a KöFI KEOP közreműködő szervezeti, PHARE és LIFE programokkal kapcsolatos feladatainak ellátására az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki.

Az FI-341/20/2010 iktató számú Igazgatói utasítás értelmében eljárásrendi változás történt, a költségeket csak évek szerinti bontásban kell feltüntetni a kifizetési ütemterv táblázatban.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 3.2. számú pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2014. év augusztus hó 2. nap.

A Szerződés 3.3.1 számú pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Megvalósítási Munkák befejezésének határideje: 2014. október hó.

A Szerződés 1., 2., 4. és 6.számú mellékletének helyébe jelen szerződés 1., 2., 3. és 4. számú melléklete lép.

Jelen szerződésmódosítással az ÁSZF helyébe a jelen szerződés módosítás részét képező, módosított ÁSZF lép, mely a szerződés módosítás hatálybalépésének napjától a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződés módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

1. sz. melléklet - A projekt megvalósítás elszámolható költségei

Tevékenységek-költségkategóriák	Terület-igénybevitel		Ársvi tározó létesítése T1. tender	Ársvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése T1.tender	Közművezeték kiváltása T1.tender	Régészeti feltárás	Projekt menedzsment költsége	Töltésvédő erdősáv SZ3.tender	Egyéb szolgáltatási költség SZ1, és SZ2. tender, stb.	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)								
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 492 458 335	13 298 423 360	282 002 082	582 694 705	520 833 333	0	165 625 000	0	16 342 036 815	
Területszerzés	711 458 335								711 458 335	
Művelési ágóbi való kivonás költsége: Földvédelmi járulékok	291 000 000								291 000 000	
Különféle egyéb költségek (karrierítés)	490 000 000								490 000 000	
Lőszermentesítés		37 500 000							37 500 000	
Régészeti felmérés, feltárás				520 833 333					520 833 333	
Új épület, építmény; Tározótöltés, Vízbekeresztő és leeresztő műtárgyak, tározótöltést keresztező műtárgyak		11 715 460 860							11 715 460 860	
Tervek, szakteljesítést, egyéb beruh. Kapcs. Feladatok		193 500 000							193 500 000	
Rekonstrukció; Tározótér rendezés		909 712 500							909 712 500	
Kapcsolódó beruházások (hozzátérés, védelem)			282 002 082	582 694 705			165 625 000		1 030 321 787	
Tervezés és engedélyeztetés (ha kivitelezési feladat): Kivitteli terv + tervezői művezetés		442 250 000							442 250 000	
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	1 250 000	0	0	0	0	0	537 208 333	538 458 333	
Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek		1 250 000						83 333 333	84 583 333	
Mémók, műszaki ellenőr								446 875 000	446 875 000	
Közbeszerzési tanácsadó díja								5 000 000	5 000 000	
Jogi szolgáltatás								2 000 000	2 000 000	
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás		0							0	
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 208 333	0	0	0	0	0	0	52 083 333	57 291 665	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 208 333								5 208 333	
Értékbecslés díja								52 083 333	52 083 333	
BERKÖLTÉSÉG (saját teljesítés)	0	0	0	0	0	53 000 000	0	0	53 000 000	
Bérek és járulékok						53 000 000			53 000 000	
OSZSESEN	1 497 666 668	13 298 423 360	282 002 082	582 694 705	520 833 333	53 000 000	165 625 000	52 083 333	16 990 786 812	
TARTALÉK									416 599 123	
Árkorrekció									0	
MINDÖSSZESEN	1 497 666 668	13 298 423 360	282 002 082	582 694 705	520 833 333	53 000 000	165 625 000	52 083 333	17 407 385 935	

2. sz. melléklet - A projekt megvalósítás tevékenységei

Tevékenység	Nettó költség		ységre ÁFA visszaigé nylő	Igényel támogat ást?	Bruttó költség 25%-os ÁFA		Igényelt támogatás
	[Ft]	[Ft]			[Ft]	[Ft]	
T1. Építési tender:			0	0			
Árvízi tározók létesítése, építése	9 372 368 688		0	1	14 164 370 147	14 164 370 147	14 164 370 147
<i>Tározó töltés</i>	5 319 748 188		0	1	6 649 685 235	6 649 685 235	6 649 685 235
<i>Vízbeeresztő és leeresztő műtárgyak</i>	3 560 470 500		0	1	4 450 588 125	4 450 588 125	4 450 588 125
<i>Tározótöltést keresztvezető műtárgyak</i>	492 150 000		0	1	615 187 500	615 187 500	615 187 500
Tározótér rendezés, rekonstrukció	727 770 000		0	1	909 712 500	909 712 500	909 712 500
Árvízvédelmi tövedvonalak infrastruktúrális fejlesztése	225 601 666		0	1	282 002 082	282 002 082	282 002 082
Közművezeték kiváltása	466 155 764		0	1	582 694 705	582 694 705	582 694 705
Kiviteli tervek készítése	293 800 000		0	1	367 250 000	367 250 000	367 250 000
Egyéb kiviteli tennernéz kapcsolódó szolgáltatások	245 800 000		0	1	307 250 000	307 250 000	307 250 000
<i>Lőszermentesítés</i>	30 000 000		0	1	37 500 000	37 500 000	37 500 000
<i>Tervezői művezetés</i>	60 000 000		0	1	75 000 000	75 000 000	75 000 000
<i>Árvízvédekezési terv</i>	800 000		0	1	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Megvalósulási tervek</i>	80 000 000		0	1	100 000 000	100 000 000	100 000 000
<i>Régészeti szakfelügyelet</i>	15 000 000		0	1	18 750 000	18 750 000	18 750 000
<i>Vízügyi szakfelügyelet</i>	10 000 000		0	1	12 500 000	12 500 000	12 500 000
<i>Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások</i>	20 000 000		0	1	25 000 000	25 000 000	25 000 000
<i>Létesítmény megvalósítását jelző tábla</i>	1 000 000		0	1	1 250 000	1 250 000	1 250 000
<i>Üzemeltetési kézikönyvek elkészítése</i>	29 000 000		0	1	36 250 000	36 250 000	36 250 000
SZ.1. PR szolgáltatási tender:					83 333 333	83 333 333	83 333 333
Tájékoztatói és nyilvánossági feladatok	66 666 666		0	1	83 333 333	83 333 333	83 333 333
SZ.2. Műszaki ellenőrzési tender:					446 875 000	446 875 000	446 875 000
Mérnökfeladatok ellátása	357 500 000		0	1	446 875 000	446 875 000	446 875 000
SZ.3. Töltésvédő erdő telepítése tender:					165 625 000	165 625 000	165 625 000
Töltésvédő erdő telepítése	132 500 000		0	1	165 625 000	165 625 000	165 625 000
Egyéb tevékenységek:					2 130 583 333	2 130 583 333	2 130 583 333
Projekt menedzsment es közbeszerzési tevékenység	58 600 000		0	1	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Régészeti feltárás	416 666 666		0	1	520 833 333	520 833 333	520 833 333

nc

2. sz. melléklet - A projekt megvalósítás tevékenységei

Területigénybevétel	1 354 333 334	0	1	1 497 666 668	1 497 666 668
<i>Területszerzés</i>	<i>573 333 334</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>716 666 668</i>	<i>716 666 668</i>
<i>Művelésből való kivonás</i>	<i>291 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>291 000 000</i>	<i>291 000 000</i>
<i>Egyszeri kártérítés</i>	<i>490 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>490 000 000</i>	<i>490 000 000</i>
Értékbecslés	41 666 666	0	1	52 083 333	52 083 333
Tevékenységek összesen:	13 592 629 450	0	1	16 990 786 812	16 990 786 812
Tartalék	333 279 298	0	1	416 599 123	416 599 123
Árkorrekció	0	0	0	0	0
Összesen	13 925 908 748	0	1	17 407 385 935	17 407 385 935

nem AFA-s tevékenységek

3. sz. melléklet - A projekt megvalósítás kifizetési terve

Ssz.	Szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	Bruttó összege	2009. év [Ft]							2010. év [Ft]		2011. év [Ft]		2012. év [Ft]		2013. év [Ft]		2014. év [Ft]		Tevékenység vége év/hó	Összesen [eft]	
				Összesen 2009	Összesen 2010	Összesen 2011	Összesen 2012	Összesen 2013	Összesen 2014	Összesen 2014	Összesen 2014	Összesen 2014	Összesen 2014										
Kivitelzés																							
1.	Építési munkák	2012. január	14 164 370 147	0	0	1 416 437 015	4 506 644 377	4 110 269 377	4 131 019 378	4 024 477 711	4 024 477 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164 370 147	
2.	Kiviteli tervek készítése	2012. január	367 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 250 000	
3.	Árvízvédelmi terv	2012. május	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
4.	Megvalósítási tervek	2013. december	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
5.	Tervezői művezetés	2012. január	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	
6.	Régiészeti szakfelügyelet	2012. január	18 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 750 000	
7.	Vízgyűjtő szakfelügyelet	2012. január	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	
8.	Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek	2014. január	36 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250 000	
9.	Mémóriumok nyújtandó szolgáltatások	2012. január	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	
10.	Megvalósítási jelző tábla	2012. január	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	
11.	Létesítmények	2012. január	37 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500 000	
Egyéb feladatok			2 826 416 665	372 621 734	359 965 546	1 121 701 263	124 760 414	338 159 372	509 208 337	2 826 416 665												2 826 416 665	
12.	Műszaki ellenőr feladatok elvégzése (SZ2. tender)	2011. április	446 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 875 000	
13.	PR tevékenység (SZ1. tender)	2010. május	83 333 332	0	0	33 546 875	31 500 000	18 286 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 333 332	
14.	Értékbecsülés	2009. július	52 083 333	30 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 083 333	
15.	Foltvesztő erdő telepítés (SZ3. tender)	2013. szeptember	165 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 625 000	
16.	Projekt menedzsment költsége	2009. május	53 000 000	25 621 734	14 327 899	12 550 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	
17.	Közbeszerzési tanácsadó	2009. június	5 000 000	0	3 250 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
18.	Jogi tanácsadás	2011. január	2 000 000	0	0	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
19.	Megintéző regisztráció	2009. november	520 833 333	0	1 875 000	232 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 833 333	
20.	Terrületigénybevétel (terülesterzés, egyszeri térítés, művelési ágból való kivonás)	2009. augusztus	1 497 666 668	316 750 000	340 512 647	840 404 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 666 668	
Tevékenységek összesen:			16 990 786 812	372 621 734	359 965 546	2 538 138 278	4 631 404 791	4 448 428 749	4 640 227 715	16 990 786 812												16 990 786 812	
Műszaki tartalék:			416 599 123	0	0	0	138 866 374	138 866 374	138 866 375	416 599 123													416 599 123
Árkorrekció:			-----	0	0	0	0	0	0	0												-----	
Mindösszesen:			17 407 385 935	372 621 734	359 965 546	2 538 138 278	4 770 271 165	4 587 295 123	4 779 094 090	17 407 385 935													17 407 385 935

4. számú melléklet – A projekt megvalósítás közbeszerzései

Tender neve	Rész-ajánlat	Közbeszerzési eljárás típusa	Tender tartalma (tevékenységek felsorolása)	Becsült költség (millió FT, bruttó)			Ütemezés						
				Összesen	Önrész	Támogatás	Tender dokumentáció kidolgozása	KSZ és VM véleményez és KFF tanúsítvány	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	szerződés-kötés		
T 1. Kiviteli tender													
Tározó és műtárgyak	nem	Építési tender, közösségi rezsím, nyílt eljárás	Töltések, műtárgyak, egyéb létesítmények megépítése, az építéshez kapcsolódó tevékenységek	14 164	0	14 164	2010. november	2011. július	2011. augusztus	2011. szeptember	2011. december		
SZ 1. PR	nem	Szolgáltatási tender, közösségi rezsím, nyílt eljárás	A megvalósításhoz kapcsolódó PR, tájékoztatási tevékenység	83	0	83	2009. július	2009. november	2009. december	2010. január	2010. április		
SZ 2. Műszaki ellenőrzés	nem	Szolgáltatási tender, közösségi rezsím, nyílt eljárás	Műszaki ellenőr	447	0	447	2009. július	2009. november	2009. december	2010. január	2010. április		
SZ 3. Véderdő telepítése	nem	Szolgáltatási tender, közösségi rezsím, nyílt eljárás	Növényzet telepítése	166	0	166	2013. január	2013. április	2013. május	2013. június	2013. szeptember		

**Támogatási Szerződés projekt megvalósításához
Általános Szerződési Feltételek – Nagyprojekt esetén**

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program **Állami tulajdonú
árvízvédelmi beruházások** felhívás keretében támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1.1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program **Állami tulajdonú árvízvédelmi beruházások** felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2. Projekt Végrehajtási Egység

2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai háttéréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.

2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek

3.1. A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan / és a szerződés ilyen irányú rendelkezése esetén papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.hu).

3.2. A Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.

3.3 Amennyiben a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

me

A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújtotta be.
- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.).
- további – a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – dokumentumokat.

3.4. A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

3.5. A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a záró projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról).

3.6. Beruházási projektek esetében a Szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidőt követően 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidőtől számítottan évente egyszer köteles.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

4. Biztosítékok

4.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll Áht. 122./A §-ban meghatározott kizárás hatálya alatt.

4.2 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

4.3 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti.

4.4 A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

4.5 A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat.

4.6 A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

4.7 Amennyiben a Szerződésmódosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

5. Támogatás kifizetése

5.1. Előleg

A Közreműködő Szervezet a pályázati felhívásban megjelölt mértékű előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM – PM együttes rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüljenek.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig időközi kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.2. A támogatás folyósítása

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést (továbbiakban: kifizetési kérelem) – a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be.

A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet:

- a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett;

A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla) esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetében 100.000 Ft-nál

- nagyobb, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
- a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőket (a számlaösszesítők letölthetők a Támogató honlapjáról),
 - olyan számlák esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel (500.000 Ft alatti támogatástartalmú számlák számlaösszesítője, letölthető a Támogató honlapjáról),
 - az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát,
 - az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,
 - 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát (a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a független mérnök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérnöknek a FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződéseket kell ellenőriznie),
 - olyan számlák esetében, ahol a számlán feltüntetett teljesítés időpontja az adott vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő utáni dátumú, igazolást arra vonatkozóan, hogy a késedelmes teljesítés esetére érvényesíthető szerződéses biztosítékot igénybe vette vagy indoklást, ha szerződéses biztosítékot nem vett igénybe,
 - támogató által a pénzügyi útmutatóban meghatározott egyéb dokumentumokat.

A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltünteti a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

5.3. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.

5.4. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

5.5. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

5.6. On-line számlakitöltő alkalmazása

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes

előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. Az elektronikus alkalmazás online megoldás, felépítésében követi az EMIR felépítését.

A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6. Szerződés-módosítás

6.1. A Szerződés módosulása

A Szerződést és az ÁSZF-t – amennyiben az Európai Bizottság határozata eltér a támogatási kérelem tartalmától - az Európai Bizottság határozata automatikusan módosítja. A Közreműködő Szervezet köteles az Európai Bizottság eltérő határozatáról, az eltérések megjelölésével a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíteni.

A Kedvezményezett a Projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatást köteles a Közreműködő Szervezetnek, hozzájárulása céljából, bejelenteni.

A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezetttel a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságot, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

6.2. A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 napon belül tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a projekt jellemzői a 6.3 a)-d) pontokban meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak. A tájékoztatás a támogatási szerződés módosítását eredményezi.

6.3. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

b) a Projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

c) - amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot - a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

d) tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a Szerződés 5. sz. mellékletében rögzített célértékekhez képest;

e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

A c) pontban foglalt szerződésmódosítást a Kedvezményezett a tárgyévet megelőző félévben olyan időpontban köteles kezdeményezni, hogy a 6.4 pontban előírt határidők betarthatók legyenek. Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a tárgyévi félévére tervezett és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles fizetni.

6.4. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – és adott esetben az Európai Bizottság – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti. A szerződés módosítását a Támogató ellenjegyzí.

A Kedvezményezett a fentiek mellett haladéktalanul köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet, ha a Projekt megvalósítása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely az Európai Bizottság határozatában megállapított rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

6.5. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6.6. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség.

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

7.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

7.2. A Kedvezményezett köteles a Kbt. rendelkezéseinek alkalmazása mellett a közbeszerzéseinek lefolytatása és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége során a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 23.címe, valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint eljárni.

7.3. A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.

7.4. Kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 munkanappal korábban köteles a KSZ-t értesíteni. A KSZ az értesítés alapján a bontásra, és az azt követő értékelési eljárásra jogosult megfigyelőt delegálni.

7.5. A KEOP által támogatott szerződésekben ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A

Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. Ezen kikötés elmulasztásából eredő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.

7.6. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.

Üzemeltetés

Közműberuházások esetében a projekt befejezése előtt legkésőbb 6 hónappal a Kedvezményezett igazolni köteles, hogy rendelkezik jogszabály alapján kijelölt közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató kiválasztása érdekében a nyílt pályáztatást megkezdte.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
- b) a 9.1 h), , l) és a 9.2.2 e) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig;
- e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1. Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

- a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve célllellesen használja fel,
- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, vagy a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatót, bármelyik nyilatkozata valótlanak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
- c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel,
- d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
- e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés 3. pontjában rögzített kezdő időponttól számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
- f) a projekt lezárása a kedvezményezettnek felróható okból a jelen támogatási szerződés 3. pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
- g) a Kedvezményezett a Projektnek az Európai Bizottság általi jóváhagyását követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja,
- h) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt megghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény,
- i) A Kedvezményezett nem tesz eleget jelen támogatási szerződés 2.2. pontjába foglalt kötelezettségének,
- j) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti,
- k) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit (kifizetési ütemterv havonta, projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a kifizetési ütemtervet, valamint a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
- l) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
- m) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,
- n) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé
- o) (törölt)
- p) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek.

9.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei

9.2.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben a kedvezményezett a 9.1. f), k), n) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja az k) és n) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint a jelentéstételi kötelezettség esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja:

k) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

n) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

f) pont esetében a projekt lezárásának támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt lezárásának tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól.

9.2.2. Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz,
- b) ha a 9.1 h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- c) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzés tűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek,
- d) a Kedvezményezett ellen a Céglözlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban,
- e) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak esetén,
- f) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg.
- g) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességének lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja,
- h) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a

projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni.

9.2.3. Kizárás a pályázati lehetőségekből

A Kedvezményezett az Áht. 122/A § alapján kizárható a támogatási rendszerből.

9.3. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

10. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt előkészítésének ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló, Irányító, Kifizető és Ellenőrzési Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.2. A Projekt befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszn elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

12.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

13.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

13.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

14. A Szerződés megszűnése

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 9.3 pontban foglalt megszűnés, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg.

KSz a szerződést egyedi mérlegelés alapján vis maior, és lehetetlenülés esetén felmondhatja Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.