

**SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS**  
**4. sz. MÓDOSÍTÁSA**

„A "Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó" projektben árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Piros Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyú beruházás megvalósítására

2012. december



## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 4. sz. MÓDOSÍTÁSA

*A „Hanyi Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó” projektben (KEOP-2.1.1/2F-2008-0002)  
árapasztó tározó és létesítményei kivitelezési terveinek elkészítése és megvalósítása  
vállalkozási szerződés keretében*

Amely létrejött egyrészről az

**Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)** (mint a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 300/2011. (XII.22.) Korm. rendelettel módosított 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41/B § (1) pont szerinti jogutóda)  
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.  
Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01  
Bankszámlaszáma: 10032000-00319841-30005101  
Képviseli: Molnár Béla Főigazgató  
Telefon: +36-1-225-4400  
Telefax: +36-1-212-0773  
E-mail: [molnar.bela@ovf.hu](mailto:molnar.bela@ovf.hu)  
Kapcsolattartó: Molnár Béla Főigazgató  
(továbbiakban „Megrendelő”)

másrészről az

### AMS KONZORCIUM

#### **Konzorcium vezető:**

#### **A-HÍD Építő Zrt.**

Címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 14517286-2-41

Statisztikai számjel: 14517286-4213-114-01

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700024-48145604-51100005

Cégjegyzékszám: 01-10-046220

Képviseli: Sal László vezérigazgató

Telefon: +36-1-465-2200

Telefax: +36-1-465-2222

Kapcsolattartó: Orosz Károly igazgató

#### **Tag 1:**

#### **Magyar Vízépítő Zrt.**

Székhelye: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-24.


#### **Tag 2:**

**EZENTIS INFRAESTRUCTURAS Magyarországi Fióktelepe „felszámolás alatt”**  
(korábbi neve: SEDESA OBRAS Y SERVICIOS, S.S.)


Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 16.

(továbbiakban „Vállalkozó”)

(továbbiakban együttesen akként is mint „Felek”)  
között.



2



## 1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a „*Hanyi Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó*” projektben (KEOP-2.1.1/2F-2008-0002) árapasztó tározó és létesítményei kivitelezési terveinek elkészítése és megvalósítása vállalkozási szerződés keretében elnevezésű projekt vonatkozásában 2009. július 16-án Szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés), mely Szerződés 2011. augusztus 25-én valamint 2011. szeptember 20-án és 2012. február 17-én módosításra került (a továbbiakban: Szerződés).
- 1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 303. § (1) bekezdése alapján a Szerződés 3.1 (Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek) pontját az alábbiakban kifejtésre kerülő indokok alapján, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, figyelemmel arra, hogy a Szerződés megkötését követő időszakban a szerződéskötéskor előre még nem látható olyan okok merültek fel, amelyek miatt a szerződés a Vállalkozó és Megrendelő lényeges és jogos érdekét sérti.

## 2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. Felek és Közreműködő Szervezet is a 19. sz. Vállalkozói követelést (2. sz. melléklet) az „*Extrém időjárás körülmények, ár- és belvízvédelmi készség 2010. évi eseményeiről és munkáiról*” tárgyban jóváhagyásakor elismerte, mind mennyiségileg, mind eloszlását tekintve extrémnek tekinthető esőzések, hogy a Tiszán levonuló árhullám valamint a nagymértékű belvízi elöntések olyan előre nem látható körülmények, melyek akadályozták a 2010. évi munkavégzést, mely miatt a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé.

Ennek alapján Szerződő felek között 2010. szeptember 20-án létrejött a Szerződéses Megállapodás 2. sz. módosítása, melynek 1.4 pontjában rögzítésre került, miszerint „*Vállalkozó rögzíti, hogy a fenti pontban meghatározott összeg az igényeinek a Megrendelő részéről nem vitatott értéke, ezért a benyújtott Vállalkozói követelésben szereplő, a Megrendelő részéről vitatott igényeinek Szerződéses Megállapodás 6.2 pontja szerint jogorvoslati eljárásban történő érvényesítéséről nem mond le, mindazonáltal felek ennek elkerülése érdekében későbbiekben kísérletet tesznek a békés megegyezésre.*”

Vállalkozó fentiek szerint a „*Vállalkozó indokai, álláspontja, bizonyítékai és kiegészítése a Mérnök által részben vitatott 19. sz. Vállalkozói követeléshez*” című dokumentumban fejtette ki és támasztotta alá álláspontját, indokait és terjesztette elő további bizonyítékait, melyek megalapozzák jogosultságát a Szerződéses Ár további kiigazítására. Mindezek értelmében jelen szerződésmódosítás szerinti igények a 2. sz. szerződésmódosítás keretében még nem kerültek elfogadásra, ezen igényeket Felek jelen szerződésmódosítás keretében rendezik.

Fentiekkel összefüggésben a FIDIC ÁSZF 4.12 Alcikkelyére [Előre nem látható helyszíni körülmények], 8.4 Alcikkelyére [A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, a 17.3 Alcikkelyének [A Megrendelő kockázatai] (h) pontjára való hivatkozással a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelése] alapján a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása következtében felmerült többletköltségek miatt felmerül a Szerződéses Ár további kiigazításának szükségessége.

A Vállalkozó által benyújtott 19. sz. vállalkozói követeléshez kapcsolódóan benyújtott dokumentum a „*Vállalkozó indokai, álláspontja, bizonyítékai és kiegészítése a Mérnök által részben vitatott 19. sz. Vállalkozói követeléshez*” alapján a Mérnök szervezet VTT.960/153/2012 iktatószámú levelében (2/a sz. melléklet), a Megrendelő 00196-0043/2012 iktatószámú levelében (2/b sz. melléklet) részben indokoltnak és

megalapozottnak tartotta, mely alapján a Közreműködő Szervezet a 2012. november 20. napján kelt, KEOP-832/61/2012 iktatószámú levelében (2/c sz. melléklet) a követelést részben jóváhagyta. A vállalkozói követelés a rendelkezésre álló feltételes összeg (tartalékkeret) megterhelését 43.334.050,- Ft mértékig igényli.

- 2.2. Vállalkozó 27. számú követelése „Extrém időjárási körülmények, ár- és belvízvédelmi készütség 2011-2012. évi eseményeiről és munkáiról” tárgyban 19. számú követeléssel szoros összefüggésben álló követelés, mely a 2010. évi extrém csapadékos időjárás 2011-2012-re vonatkozó kihatásából eredő többletköltségeket tartalmaz.

Nevezett 27. sz. Vállalkozói követelés alapján a jelen szerződésmódosítás további indoka, hogy a szerződéskötést követően beállott jelentős mértékű áremelkedés által előidézett körülményekre visszavezethetően olyan érdeksérelem állt elő, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés idején, illetve az ajánlattételt megelőző időszakban a piaci előrejelzésekből nem volt várható, kalkulálható, az ajánlattevő/Vállalkozó az ajánlati ár meghatározása során ilyen jelentős nagyságrendben és mértékben nem számolhatott az árak emelkedésével. Felek rögzítik, hogy a gázolaj kiskereskedelmi egységárának növekedése bár várható volt, azonban megállapítható, hogy a ténylegesen bekövetkezett áremelkedés olyan mértékű volt, amellyel számolni nem lehetett. A közbeszerzési eljárás lefolytatása idején, illetőleg az ajánlattételt közvetlenül megelőző időszakban rendelkezésre álló piaci elemzésekből és egyéb rendelkezésre álló adatokból, információkból a gázolaj kiskereskedelmi egységárának ilyen mértékű áremelkedése nem volt várható és kalkulálható. A gázolaj kiskereskedelmi egységárának jelentős megemelkedése különösen nem volt kalkulálható a 2010. évi extrém csapadékos időjárás miatt meghosszabbított időszakra vonatkozóan.

Felek előzőekkel összefüggésben rögzítik, hogy azon nagyságrend, mellyel Vállalkozónak az adott helyzetben általában, elvárható módon számolnia kellett és ennek megfelelően az ésszerű és elvárt üzleti kockázatvállalás keretében Vállalkozó számolt is, nem képezi vonatkozó vállalkozói követelés és jelen szerződésmódosítás tárgyát.

Megállapítható továbbá, hogy a 2010. évi extrém csapadékos időjárás miatt előre nem láthatóan és Feleknek fel nem róható módon az építési helyszínek megközelítésére rendelkezésre álló területek oly mértékben veszítették el teherbíró képességüket, hogy azok közlekedésre, teherszállításra teljesen alkalmatlanok voltak, melyek következtében Vállalkozónak ideiglenes szállítási útvonalak kiépítése vált szükségessé.

A FIDIC ÁSZF 4.12 Alcikkelyére [Előre nem látható helyszíni körülmények], 8.4 Alcikkelyének [A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, és a 17.3 Alcikkelyének [A Megrendelő kockázata] (h) pontjára, valamint a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelése] előírásaira hivatkozással a Szerződéses Ár kiigazításának szükségessége merült fel az extrém időjárási körülmények, ár- és belvízvédelmi készütség 2011-2012. évi hatásai és következményei következtében felmerült előre nem látható és Feleknek fel nem róható költségvonatok miatt.

A Vállalkozó által benyújtott 27. sz. vállalkozói követelést (3. sz. melléklet) az „Extrém időjárási körülmények, ár- és belvízvédelmi készütség 2011-2012. évi eseményeiről és munkáiról” tárgyban, a Mérnök szervezet VTT.960/153/2012 iktatószámú levelében (3/a sz. melléklet), a Megrendelő 00196-0043/2012 iktatószámú levelében (3/b sz. melléklet) részben indokoltnak és megalapozottnak tartotta, mely alapján a Közreműködő Szervezet a 2012. november 20. napján kelt, KEOP-832/61/2012 iktatószámú levelében (3/c sz. melléklet) a követelést részben jóváhagyta. A vállalkozói követelés következtében a



Szerződéses Megállapodás szerinti Szerződéses Ár kiigazítása 720.352.277,- Ft összegben vált szükségessé. A 27. sz. vállalkozói követelés jóváhagyását követően a felhasználható feltételes összeg 0,- Ft-ra módosul, valamint a Közreműködő Szervezet jóváhagyása alapján a rendelkezésre álló feltételes összegen (tartalékkereten) felüli összeg a 1509/2012. (X.16.) Korm. határozaton alapuló, a projekt támogatási összegének megemelésével kerül biztosításra.


3. A vállalkozói követelésekben bemutatott és alátámasztott, szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt a szerződés felek lényeges jogos érdekét sértő rendelkezéseknek a Kbt. 303. §-ával összhangban álló módosítása megalapozott és indokolt. A szerződéskötést követően felmerült előre nem látható, és fel nem róható okból előállt többlet kötelezettségek okán nem lehetséges a vállalkozási díj ellenében teljesíteni, az előállt költségvonzatok annak a nagyságrendjét meghaladják, a feltételes összeg terhére a szerződésmódosítás indokolt.
4. **Felek rögzítik, hogy a Közreműködő Szervezet KEOP-832/61/2012 számú jóváhagyását figyelembevéve a 19. sz. valamint 27. sz. vállalkozói követelések a Szerződéses Ár kiigazítását mindösszesen 763.686.327,- Ft mértékig igénylik.**
5. Vállalkozó rögzíti, hogy a fenti pontban meghatározott összeg az igényeinek a Megrendelő részéről nem vitatott, a Szerződéses Ár kiigazításaként elismert értéke, ezért a Vállalkozói követeléseiben szereplő, fennmaradó igényeinek irányadó eljárásrend keretében történő érvényesítési jogáról nem mond le, mindazonáltal felek ennek elkerülése érdekében későbbiekben kísérletet tesznek a békés megegyezésre.
6. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítések dokumentálása során minden egyes vállalkozói követelésben és változtatási javaslatban szereplő, a Mérnök által indokoltnak tartott, a Megrendelő és a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott műszaki kivitelezési feladat (pótmunka) költségét külön soron kezeli, jelölve a megváltozott előrehaladásuk százalékos mértékét.
7. A jelen módosítás 3. és 4. pontjában foglalt tények, a Vállalkozó 19. sz. illetve 27. sz. vállalkozói követeléseinek részbeni elfogadása szükségessé teszi a Szerződés módosítását. Az ezen dokumentumokban foglaltak a Kbt. 303. §-a által támasztott feltételek fennállását egyértelműen igazolják, alátámasztják. Felek ezen dokumentumokban előadottakat jelen pontban és a fentiekben túl megismételni nem kívánják figyelemmel arra, hogy azok a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezik. A Felek által megvizsgált körülmények együttese megalapozza a Kbt. 303. § (1) bekezdésének az alkalmazását.
8. Felek rögzítik továbbá, hogy a Projektre irányadó KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú Támogatási Szerződés korábbi előzményeket követően 2012. december 3. napján módosításra került (5. számú módosítás a projekt megvalósításához). A Kormány a 1509/2012 (XI.16.) Korm. határozatban rögzítettek szerint jóváhagyta a projekt támogatási összegének növelését, melynek értelmében a projekt megnövelt támogatási összege 19.827.926.130,- Ft azaz tizenkilencmilliárd-nyolcszázhuszonhétmillió-kilencszázhuszonhatezer-százharminc forint. A Támogatási Szerződés fentiek szerinti módosítása a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban szükségessé teszi a Szerződés 3.1 (Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek) pontjának módosítását.
9. **A szerződésmódosítás tartalma**  
**Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás 3.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

A Szerződés egyösszegű (átalányaras) típusú. A Szerződés **Elfogadott Végösszege: nettó 14.366.591.970,- HUF**, azaz tizennégymilliárd-háromszázhatvanhatmillió-öttszázkilencvenegyezer-kilencszázhatven forint, amely az Egyösszegű Ajánlati Ártól 622.595.078,- HUF összeggel magasabb és amelyből feltételes összegnek (tartalékkeret) minősül 0,- HUF azaz nulla forint. A felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ -nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. A vállalkozási díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

10. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete (Egyösszegű Ajánlati Ár bontása) elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéses Megállapodás jelen módosításának, továbbá jelen szerződésmódosítás értelmezése során annak elválaszthatatlan tartalmi részét képezik a fentiekben hivatkozott 2., 2/a, 2/b, 2/c, valamint 3., 3/a, 3/b, 3/c sz. mellékletek.
11. Felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás a Vállalkozási Szerződés (Szerződéses megállapodás, FIDIC különös feltételek, FIDIC Általános feltételek) fent nevezett pontjain túli kikötéseit nem érinti, tehát a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.
12. Jelen megállapodás a Vállalkozó és a Megrendelő együttes aláírásával lép hatályba.

Készült 6 eredeti példányban, amelyből 4 eredeti példány Megrendelőt, 2 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg.


**MEGRENDELŐ:**

  
.....  
Molnár Béla Főigazgató  
Országos Vízügyi Főigazgatóság




Kelt: 2012 12 19 .....

**PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ:**

  
.....  
Balázs Tamásné, gazdasági főigazgató-helyettes  
Országos Vízügyi Főigazgatóság


Kelt: 2012 12 19 .....


**JOGI ELLENJEGYZŐ:**

  
.....  
Dr. Borbára Marcell, jogi és közbeszerzési vezető  
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Kelt: 2013. 01. 03. ....


**VÁLLALKOZÓ:**

  
.....  
Sal László vezérigazgató teljes körűen  
felhatalmazva és eljárva az AMS Konzorcium  
nevében.



Kelt: 2012 -12- 11 .....

**ELLENJEGYZÉS:**

  
.....  
Körtvély Zoltán, KEOP KSZ Vezető  
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia  
Központ NKft.

Nemzeti Környezetvédelmi és  
Energia Központ Ncnprofit Kft.  
1134 Budapest, Váci út 45.

Kelt: 2013 JAN. 14 .....





## EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

Projekt: A „Hanyi -Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó”  
projekteknél árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Piros  
Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése  
a 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

AMS Konzorcium  
Konzorcium vezető: A-HÍD Építő ZRT.  
Munkaszám: 40 A 1008  
Projekt kód KEOP - 2.1.1/2F-2008-0002

Projekt kód KEOP - 2.1.1/2F-2008-0002

### EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

Megnevezés		Ajánlati ár nettó
<b>A Építési munkák</b>		
<b>1. Tározótöltés</b>		
1.1	Tározótöltés	3 999 922 764 Ft
1.2	Hanyi-ér jobbparti töltésfejlesztés	451 683 012 Ft
1.3	Jászsági főcsatorna jobbparti töltés erősítés	397 219 871 Ft
1.4	Anyagnyerőhelyek	1 149 902 400 Ft
1. Főlétesítmény összesen		5 998 728 047 Ft
<b>2. Vízbeeresztő és leeresztő műtárgyak</b>		
2.1	Töltő és ürítő műtárgy	963 221 038 Ft
2.2	Elzáró- és mozgató berendezés	426 648 887 Ft
2.3	Új Sajfoki zsilip	130 847 187 Ft
2.4	Elzáró- és mozgató berendezés	72 467 360 Ft
2.5	Sajfoki bűjtató	339 972 527 Ft
2.6	Elzáró- és mozgató berendezés	60 622 520 Ft
2.7	Jászsági fenékleürítő elzáró- és mozgató berendezése	27 404 220 Ft
2.8	Jászsági bűjtató	756 517 425 Ft
2.9	Vízbeeresztő és leeresztő műtárgyak villamos berendezése	55 746 712 Ft
2.10	Áthelyezett fővédvonal töltésépítése	110 874 258 Ft
2.11	Tározótöltés bekötő szakaszai	85 199 440 Ft
2.12	Áthelyezett szivárgó árkok	5 802 530 Ft
2.13	Órtelep és szivattyútelep felújítása	72 377 717 Ft
2. Főlétesítmény összesen		3 107 701 821 Ft
<b>3. Tározótöltést, keresztvezető műtárgyak</b>		
3.1	Z1 jelű zsilip	105 534 731 Ft
3.2	Z2 jelű zsilip	68 439 621 Ft
3.3	Z3 jelű zsilip	74 455 418 Ft
3.4	Z4 jelű zsilip	87 063 166 Ft
3.5	Z5 jelű zsilip	52 786 764 Ft
3.6	Z6 jelű zsilip	66 203 886 Ft
3.7	Z7 jelű zsilip	42 247 868 Ft
3.8	S1 jelű zsilip	335 357 499 Ft
3.9	S2 jelű zsilip	148 195 880 Ft
3.10	S3 jelű zsilip	78 652 809 Ft
3.11	VS1 jelű szivattyúállás	9 531 031 Ft
3.12	VS2 jelű szivattyúállás	9 364 340 Ft
3.13	VS3 jelű szivattyúállás	9 472 618 Ft
3.14	VS4 jelű szivattyúállás	137 352 143 Ft
3.15	VK1 jelű átépítendő vízkivételi műtárgy	38 734 084 Ft
3.16	VK2 jelű átépítendő vízkivételi műtárgy	33 417 173 Ft
3. Főlétesítmény összesen		1 296 809 031 Ft
<b>4. Tározótér rendezés</b>		
4.1	Tározótér rendezés	643 877 526 Ft
4. Főlétesítmény összesen		643 877 526 Ft
<b>5. 3224. sz. út és a Hanyi-éri főcsatorna közötti összekötő út</b>		
5.1	Útépítés	434 469 350 Ft
5.2	1. sz. híd	17 634 013 Ft
5.3	2. sz. híd	9 481 711 Ft
5.4	3. sz. híd	14 106 710 Ft
5. Főlétesítmény összesen		475 691 784 Ft
<b>6. 22 kV-os hálózatok kiváltása</b>		
6.1	Kisköre-Tiszasüly 22 kV-os távvezeték átépítése	33 876 633 Ft
6.2	Kisköre-Jászkisér és Heves-Péty 22 kV-os távvezeték átépítése	38 911 649 Ft
6. Főlétesítmény összesen		72 788 282 Ft
<b>7- MOL szénhidrogén vezeték kiváltás</b>		
7.1	Vezeték kiváltás	1 163 486 090 Ft
7. Főlétesítmény összesen		1 163 486 090 Ft
<b>A. Építési munkák összesen</b>		<b>12 759 082 581 Ft</b>

## EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

Projekt: A „Hanyi -Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó”  
projektekben árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Piros  
Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése  
a 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

AMS Konzorcium  
Konzorcium vezető: A-HÍD Építő ZRT.  
Munkaszám: 40 A 1008  
Projekt kód KEOP - 2.1.1/2F-2008-0002

**Projekt kód KEOP - 2.1.1/2F-2008-0002**

### B. Egyéb munkák

Kiviteli tervek készítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal	308 759 386 Ft
Árvízvédekezési terv	725 591 Ft
Megvalósulási tervek	21 767 735 Ft
Tervezői művezetés	50 065 790 Ft
Lőszermentesítés	58 356 273 Ft
Régészeti szakfelügyelet	6 044 324 Ft
Vízügyi szakfelügyelet	14 506 379 Ft
Mérnöknök nyújtandó szolgáltatások	13 805 238 Ft
Létesítmény megvalósításátjelző tábla	725 319 Ft
Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése	10 158 276 Ft
<b>B. Egyéb munkák összesen</b>	<b>484 914 311 Ft</b>

### C = A + B összesen

13 243 996 892 Ft

### D. Változtatások

1. sz. Változtatási javaslat: a „3224. sz. út és a Hanyi-éri főcsatorna közötti összekötő út tárgyában”	0 Ft
2. sz. Változtatási javaslat: a „Jászszági-főcsatorna bújatójának folyásfenék szint süllyesztésére”	14 382 427 Ft
3. sz. módosított Változtatási javaslat: a „Jászszági-főcsatorna bújatójának, az Új Sajfoki bújatónak, a Sajfoki-összekötő csatorna bújatójának és az Új Sajfoki Zsilip műtárgyak munkaterületének állékonyság védelmére és talajvíz kizárására”	105 090 495 Ft
4. sz. Változtatási javaslat: az „Áthelyezett fővédvonal keleti szakasz csatlakozásánál és a Sajfoki régi szivattyútelep környezetében a 2010. évi árvíz levonulása során jelentkező árvízi kockázatok megszüntetése”	69 051 787 Ft
5. sz. Változtatási javaslat: a „J-II-1 és a J-II-2 jelű fűrtőcsatornák Jászszági-főcsatornába való betorkollásánál tervezett VK1 és VK2 jelű vízkivételi műtárgyak kialakítására”	15 838 960 Ft
<b>D. Változtatások összesen</b>	<b>204 363 669 Ft</b>

### E. Vállalkozói követelések

19. sz. Vállalkozói követelés: az "Extrém időjárási körülmények, ár- és belvízvédelmi készütség 2010. évi eseményeiről és munkáiról" 1. részkövetelés	135 726 258 Ft
19. sz. Vállalkozói követelés: az "Extrém időjárási körülmények, ár- és belvízvédelmi készütség 2010. évi eseményeiről és munkáiról" 2. részkövetelés	43 334 050 Ft
20. sz. Vállalkozói követelés: a „Töltésszakasz 23+000 tkm szelvényének környezetében feltárt meliorációs dréncső hálózat	13 194 793 Ft
23. sz. Vállalkozói követelés: „Altalaj alkalmatlansága miatti csúszásveszély a tározótöltés 16+600 - 17+300 tkm szelvényében”	5 624 031 Ft
27. sz. Vállalkozói követelés: az "Extrém időjárási körülmények, ár- és belvízvédelmi készütség 2011-2012. évi eseményeiről és munkáiról"	720 352 277 Ft
<b>E. Vállalkozói követelések összesen</b>	<b>918 231 409 Ft</b>

### Szerződéses Ár mindösszesen

14 366 591 970 Ft

### Egyösszegű Ajánlati Ár mindösszesen

14 366 591 970 Ft