

Azonosító szám: KEOP-2.1.1/2F-2008-0002

Támogatási szerződés 1. számú módosítása
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**), képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírássra jogosult képviselője: Huba Bence igazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 598338-000
Adószám/adóazonosító jel: 15598330-1-41

másrésről

a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Székhely/Lakcím: 1012 Budapest Márvány utca 1/d.
Azonosító szám (törzs-szám): 597308-0-00
Adószám: 15597308-2-41
Pénzforgalmi számlaszámok, amelyekre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00290328-30005008, illetve 10032000-00290328-00000000
Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Váradi József főigazgató

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2008.09.23. napján hatályba lépett, Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6.3./6.4. a) b) c) d) e) pontja alapján, továbbá a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére TSZ 7.2 pontja alapján jogszabályváltozás, illetve eljárásrendi változások miatt módosítják a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett.



3. A módosítás okai

Az Építés, Mérnök és PR feladatok ellátására irányuló közbeszerzések sikeres lebonyolítása, így a vállalkozói szerződések megkötése, továbbá jogszabályi módosulás (2007. évi CXCVII. Törvény az általános forgalmi adóról, 179/2009 (IX.4.) Korm. rendelet) indokolják a Támogatási összeg módosítását, a benne szereplő adatok, ütemezések aktualizálását. Változás továbbá, hogy az építési szerződés megkötését követően Útmutató előírásainak megfelelően elvonásra kerül az Árkorrekció 2 307 060 815 Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhatmillió-hatvanezer-nyolcszázötvenöt forint értékben. Kedvezményezett KSZ felszólítására (FI/76/54/2009, FI/314/74/2009) javaslatot tett (00045-0001/2010) keletkezett maradványösszeg, illetve tartalék felhasználására. KSZ a beérkezett javaslatot megvizsgálva az alábbi tevékenységek esetében látja indokoltnak és fogadja el azok maradványból történő finanszírozását a jelölt mértékig:

- közbeszerzési tanácsadó: 10 000 000 HUF
- közbeszerzési eljárás közzétételi költsége: 3 000 000 HUF
- földrészletek kisajátítási határvonalának kitűzése: 9 875 000 HUF

Elvonásra kerül a TSZ 4.1. pontja értelmében a fennmaradó –árkorrekciót is magába foglaló- 5 946 616 320 Ft, azaz ötmilliárd-kilencszáznegyvenhatmillió-hatszázötvenháromezer-háromszázötven forint értékben a keletkezett maradvány teljes összege, melynek részletes alábontása jelen módosítás részét képezi.

Mindezeket követően a későbbiekben esetlegesen jelentkező többletköltség igények finanszírozása KSZ jóváhagyását követően kizárólag a projektben található Tartalékkeret terhére történhet.

A kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás, ezzel együtt a munkaterület átadásának elhúzódása okán határidők módosítása, aktualizálása vált szükségessé.

A 179/2009 (IX.4.) Korm. rendelet 1.§ által megteremtett jogalapról fogva jelen módosítás adja meg a keretet a fordított ÁFA -központi költségvetés általi-megelőlegezésére.

A Kedvezményezett pénzforgalmának bonyolításához kapcsolódó bankszámlaszámok megváltoztak.

A hatályos Általános Szerződési Feltételek és a Fordított ÁFA megelőlegezésének eljárásrendje teljes terjedelmében, továbbá a „Fordított ÁFA-előleg nyújtásának jóváhagyása” tárgyú, 18874/2009/1 iktatószámú, PM által kiállított állásfoglalás jelen módosítás részét képezi.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 1. pontja kiegészül a következő megállapításokkal:

Az Európai Bizottság CCI: 2008HU161PR009 számú határozatával a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi hozzájárulást 2009.04.29-én jóváhagyta.

A Szerződés 3.1. pontja a következőképpen módosul:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2008. 09 hó 01. nap.

A Szerződés 3.3.1. pontja a következőképpen módosul:

A Megvalósítási Munkák befejezésének határideje: 2012. év június hó.

A Megvalósítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta.

Az utolsó kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Megvalósítási Munkák befejezésének határidejét megelőző 60. naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módokatnál a Megvalósítási Munkák befejezésének határidejét megelőző 90. naptári nap. A zárójelentést Közreműködő Szervezet felé mindkét esetben az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

A Szerződés 4.1. pontja a következőképpen módosul:

A Megvalósítási Munkák bruttó összköltsége 18 858 044 495 Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-negyvennégyezer-négyezer-négyezer-négyezer forint.

A Megvalósítási Munkák elszámolható bruttó összköltsége 18 858 044 495 Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-negyvennégyezer-négyezer-négyezer forint.

Ha a Megvalósítási Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Megvalósítási Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összeget jogosult.

A Szerződés 4.2. pontja a következőképpen módosul:

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 18 858 044 495 Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-negyvennégyezer-négyezer-négyezer forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, szerződő felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a növekmény finanszírozható legyen

Az elszámolható költségek részletezését a jelen Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Szerződés 4.4. pontja a következőképpen módosul:

Ha a támogatás kifizetése utófinanszírozásban történik, közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a 3 000 000 Ft összeget, de legalább az adott projektelemeire a megítélt támogatás 2%-át.

A Megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi –újonnan bekerült– projektelemelek kerültek meghatározásra:

közbeszerzési tanácsadó (10 000 000 Ft)

közbeszerzési eljárás közzétételi költsége (3 000 000 Ft).

A Kedvezményezett részére nyújtható előleg az utófinanszírozásra megjelölt projektelemekre (félkövérrel kiemelt összegekre) jutó támogatás 35%-a, azaz harmincöt százaléka, azaz 4 550 000 Ft, azaz négymillió-ötszázötvenezer forint.

A Kedvezményezett részére a 2. forduló TSZ aláírását követően 15 000 000 Ft előleg került kifizetésre. Építési vállalkozó részére 1 324 399 689 Ft vállalkozói előleg került átutalásra.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 980 612 047 Ft kilencszáznyolcvanmillió-hatszázötvenkétezer-negyvenhét forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg kumulált összege 3 435 999 223 Ft azaz hárommilliárd-négyszázharmincötmillió-kilencszázkilencvenkétezer-kettőszázhuszonhárom forint.

A fordított áfa-előleggel a Kedvezményezett legkésőbb a fordított áfával érintett számlára vonatkozó áfa-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni.

A Szerződés 5. pontja a következőképpen módosul:

A Kedvezményezett a Megvalósítási Munkák során a támogatást a mellékletekben meghatározott számszerűsíthető eredmények, mutatók, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles, beleértve az esélyegyenlőségi és a fenntartható fejlődés érdekében vállalt céljait is.

A Szerződés 6.1. pontja a következőképpen módosul:

Jelen Szerződés 35 oldalon és 6 db eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Közreműködő Szervezeté. A jelen Szerződéshez csatolt melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

A Szerződés 6.3. pontja a következőképpen módosul:

Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elő, Kedvezményezett a bejelentést, jelentéstételt, tájékoztatást kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti.

A Szerződés 6.5. pontja a következőképpen módosul:

Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást 5 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.

A fenti adatokban bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

Módosuló mellékletek listája (jelen módosítás mellékleteként csatolva):

1. sz. melléklet: A projekt kifizetési terve

2. sz. melléklet: Elszámolható költségek részletezése

3. sz. melléklet: A projekt forrásai

5. sz. melléklet: Közbeszerzési ütemterv

6. sz. melléklet: Sávos ütemterv

7. sz. melléklet: Eltérések listája

8. sz. melléklet: A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre



5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződés módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.





Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződés módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p>   <p>Kelt Budapest, 2010 év ...⁰²...hónap...⁰⁴ napján.</p>	<p>Közreműködő Szervezet</p>   <p>Kelt Budapest, 2010 év ...⁰²... hónap ...⁰² napján.</p>
---	---

Ellenjegyzem:



Kelt Budapest, 2010 év ...⁰²...hónap...¹⁵ napján.

szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	2008. év [Ft]			2009. év [Ft]			2010. év [Ft]			2011. év [Ft]			2012. év [Ft]			Összesen [Ft]	Tevékenység vége év/hó
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen		
Tározó és műtárgyak	2009. július																	
Építési munkák	2009. július				0	1 324 399 689	1 324 399 689	0	1 324 399 689	1 324 399 689	0	0	0	0	0	0	0	0
Új épület, építmény	2009. július				0	1 324 399 689	1 324 399 689	0	1 324 399 689	1 324 399 689	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukció	2009. július				0	1 324 399 689	1 324 399 689	0	1 324 399 689	1 324 399 689	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb építéshez kapcsolódó munkák	2009. július																	
Löszementesítés	2009. július																	
Régészeti felmérés, feltárás (szakfelügyelet)	2009. július																	
Hirdetés, reklám, tájékoztatói kts. (megval.-t jelző tábla)	2009. július																	
Mémók, műszaki ellenőrzés nyújtandó szolgáltatás	2009. július																	
Tervezői művezetés	2009. július																	
Tervezés és engedélyeztetés (ha kivitelezési feladat)	2009. július																	
Egyéb pr.megval.-hoz kapcs. szolg. (vízügyi szakfelügyelet)	2009. július																	
Bejáró út és hidak	2009. július																	
Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem)	2009. július																	
Villamos távvezeték kiváltás	2010. április																	
Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem)	2010. április																	
MOL vezetékek kiváltás	2010. április																	
Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem)	2010. április																	
Feltételes összeg	2009. augusztus																	
Műszaki ellenőrzés	2009. március	0	0	0	0	63 045 456	63 045 456	0	63 045 456	63 045 456	0	0	0	0	0	0	0	0
Mémók, műszaki ellenőrzés	2009. március	0	0	0	0	63 045 456	63 045 456	0	63 045 456	63 045 456	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt menedzsment	2008. október	0	15 000 000	15 000 000	3 408 036	14 352 374	17 760 410	0	17 760 410	17 760 410	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉRKOSSÁG	2008. október	0	11 400 000	11 400 000	2 592 876	10 907 804	13 500 680	0	13 500 680	13 500 680	0	0	0	0	0	0	0	0
BÉRÁLLÁSOK	2008. október	0	3 600 000	3 600 000	815 160	3 444 570	4 259 730	0	4 259 730	4 259 730	0	0	0	0	0	0	0	0
Véderdő telepítése	2011. július	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapcsolódó beruházások (hozzáférés, védelem)	2011. július	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	2009. április																	
Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	2009. április	0	0	0	0	1 994 400	1 994 400	0	1 994 400	1 994 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti feltárás	2008. szeptember	0	53 748 000	53 748 000	45 840 000	29 627 900	145 467 900	0	145 467 900	145 467 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti felmérés, feltárás	2008. szeptember	0	53 748 000	53 748 000	45 840 000	29 627 900	145 467 900	0	145 467 900	145 467 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások költségei	2009. szeptember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadó	2008. június	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földrésztelkek kisajátítási határvonalának kitűzése	2010. január	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei	2008. november	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	2008. november	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALÉK	2009. április																	
MINDÖSSZESEN		0	68 748 000	68 748 000	49 248 036	1 503 419 819	1 552 667 855											

Szinkódok:	Összeg (Ft)	T	SZ
Tározó és műtárgyak	17 179 996 115	T 1. Építési tender	
PR	62 000 650	SZ 1. Szolgáltatási tender	
Műszaki ellenőrzés	473 272 730	SZ 2. Szolgáltatási tender	
Véderdő telepítés	187 500 000	SZ 3. Szolgáltatási tender	

3. sz. Melléklet: A projekt forrásai

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	%
I. saját forrás				
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása				
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel, kölcsönkibocsátás				
I/4. egyéb saját forrás:				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	18 858 044 495 Ft	0	18 858 044 495 Ft	100 %
Összesen	18 858 044 495 Ft	0	18 858 044 495 Ft	100 %

Handwritten signature or mark in blue ink.

5. sz. melléklet: közbeszerzési ütemterv

Tender neve	Részajánlat	Közbeszerzési eljárás típusa	Tender tartalma (tevékenységek felsorolása)	Becsült költség [millió Ft]			Ütemezés [év.hó]					Szerződéses költség [millió Ft]		
				Összesen	Önrész	Támogatás	Tender dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés-kötés	Összesen	Önrész	Támogatás
T1 Tároló és műtárgyak	nincs	építési tender nyílt, közösségi értékhatár feletti	A töltések, műtárgyak egyéb létesítmények megépítése, az építéshez kapcsolódó tevékenységek	19934	0	19934	2008.09	2008.11	2008.12	2009. 04	2009.07.16	17179	0	17179
SZ1. PR	nincs	szolgáltatási tender nyílt, közösségi értékhatár feletti	A megvalósításhoz kapcsolódó PR, tájékoztatói tevékenység.	96	0	96	2008.07	2008.08	2008. 11	2009. 02	2009. 04.20	62	0	62
SZ 2. Műszaki ellenőrzés	nincs	szolgáltatási tender nyílt, közösségi értékhatár feletti	Kiviteli tervezési és építési munkáinak FIDIC mérnök, műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatainak ellátása	504	0	504	2008.08	2008.11	2008. 12	2009. 02	2009. 03.03	473	0	473
SZ 3. Véderdő telepítés	nincs	szolgáltatási tender nyílt, közösségi értékhatár feletti	Növényzettelepítés	180	0	180	2011.01	2011.03	2011. 04	2011. 06	2011. 06.30	187	0	187

Handwritten signature

7. sz. melléklet
Eltérések listája

Támogatási Szerződés mellékleteinek eltérése

1. sz. melléklet: A projekt kifizetési ütemterve

Szerződés vagy tevékenység	Módosítás indoklása
Tározó és műtárgyak, kivitelezés	A tervezési, és kivitelezési feladatok ellátása az előre nem látható közbeszerzési jogorvoslati eljárás miatt eltolódott, ezért a szerződés megkötésére később kerülhetett sor. A vállalkozó határidő módosítási kérelmet nyújtott be, a pozitív elbírálás miatt 2012. január 31-re változott a kivitelezés befejezési határideje. A kezdési és befejezési határidő módosulása miatt a pénzügyi ütemterv módosításra került.
Tervezés, műszaki ellenőrzés	A kiviteli ütemterv módosításához igazodóan, a megbízási szerződésben foglaltak értelmében a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ütemterv is módosult.
Projekt menedzsment	2009-ben Igazgatóságunknál bevezetésre került a Projekt Működési Kézikönyv, amely szabályozza a projektmenedzsment szervezet felépítését, a feladat és hatásköröket, valamint a döntési szinteket. A szerepkörök feltöltése folyamatos. A feladatellátás és az erőforrások optimalizálásának eredményeként változott az ütemezés. A projekt végrehajtásának módosult véghatárideje is az ütemezés módosítását eredményezte.
Véderdő telepítés	A becsült költség megemelésére az ÁFA mértékének megnövekedése okán volt szükség.
PR	A kiviteli ütemterv módosításához igazodóan, a megbízási szerződésben foglaltak értelmében a PR feladatok ellátására vonatkozó ütemterv is módosult.
Igénybevett szolgáltatások költségei	A projekt lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátásához nélkülözhetetlen közbeszerzési szakértő bevonása.
<ul style="list-style-type: none"> Közbeszerzési tanácsadó 	Közbeszerzési tanácsadás: új sor. A projekt előkészítési szakaszában alkalmazott közbeszerzési tanácsadó szerződése – a 2. forduló támogatási szerződés megkötését követően előre nem láthatóan megszűnt, a hátralévő feladatok kifizetésére nem került sor. Mivel a megvalósítási szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötelezően alkalmazandó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására szükség volt, és jelenleg is szükség van, ezért a projekt megvalósítási fázisába 10 millió forint kerül beállításra. A közbeszerzési tanácsadásért eddig kifizetett összeg 7,161.225 Ft, melyet utólag kívánunk elszámolni. A projekt megvalósításának folyamán várhatóak: szerződés módosítások, véderdő telepítés közbeszerzési eljárásának lefolytatása, a biztonsági és egyéb többlet feladatok finanszírozása, közbeszerzési jogi szakértői feladatok

<ul style="list-style-type: none"> Földrészletek kisajátítási határvonalának kitűzése 	<p>ellátása a projekt megvalósításának biztosítása céljából. A jövőbeni kifizetések összege várhatóan 2.838.775 Ft lesz.</p> <p>Földrészletek kisajátítási határvonalainak kitűzése: új sorként szerepel a táblázatban. A projekt előkészítési szakaszában a munkálatok megkezdéséhez szükséges volt a projekt által magába foglalt terület határvonalainak kitűzése. Az eltelt időszakban a terület határvonalait jelző táblák ismeretlen okból eltűntek, ezért a munkaterület átadását megelőzően szükségessé vált a határvonal kitűző jelzőtáblák felállítása, melyet a Földmérő Kft. végzett.</p>
<p>Egyéb szolgáltatások költségei</p> <ul style="list-style-type: none"> Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége 	<p>A közbeszerzési eljárás hirdetményeinek feladásához kapcsolódó költségek finanszírozására új sor került beállításra. Az eddig felmerült közel 330.000 Ft költséget a VKKI megelőlegezte, melyet utólag kívánunk elszámolni. A hirdetmény feladásához kapcsolódó költségek kifizethetőségének teljesítésére, erre a projektemre előleg felvétele indokolt. A projekt megvalósításának folyamán várható hirdetményi díj 2.670.000 Ft, mely alapján a továbbiakban 333 hirdetményi oldal (8000 Ft/oldal) kerül megjelentetésre.</p>

2. sz. melléklet: Elszámolható költségek részletezése

Az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosult.

3. sz. melléklet: A projekt forrásai

A közbeszerzési eljárások és az eddig elvégzett feladatok szerint módosult.

5. sz. melléklet: Közbeszerzési ütemterv

A közbeszerzési eljárások előkészítési, jóváhagyási, megjelentetési és értékelési folyamata a tervezetthez képest több időt vett igénybe, valamint a PR és kiviteli tendereknél jogorvoslati eljárásra is sor került. A táblázat ennek megfelelően módosult.

6. sz. melléklet: Megvalósítási és pénzügyi, sávos ütemterv

Az 1. sz. melléklet módosítását alátámasztó indokok miatt került aktualizálásra.

8. sz. melléklet: A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre

A Fordított ÁFA megelőlegezésének eljárásrendjében foglaltaknak megfelelően aktualizálásra került



8. sz. melléklet: A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre

Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok		Általános dokumentumalapú ellenőrzés
1. Építés		
Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)	X	
Számla	X	
Kifizetés bizonylata	X	
Hatósági engedélyek	X	
2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött	X	
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között	X	
Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt	X	
Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló	Egyszer, az 1. elszámoláskor	
Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről	X	
Kérelem fordított áfa előzetes megtérítésére	X	
Fordított áfa összesítő	X	
Áfa-különbözet befizetésének bizonylata/visszaigénylő pozíció esetén nyilatkozat	X	
2. Eszközbeszerzés		
Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést	X	
Számlaösszesítő	X	
Számla	X	
Kifizetés bizonylata	X	
Szállítólevél	csak devizában kiállított számla esetén	
Átadás-átvételi jegyzőkönyv	X	
Üzembe helyezési okmányok	X	
Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)	X	
Vámáru nyilatkozat és vámhatározat	X	

Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt	X
3. Szolgáltatás	
Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést	X
Számla	X
Számlaösszesítő	X
Kifizetés bizonylata	X
Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan)	X
Képzés esetén a fentiek kivül	
Részvételt igazoló jelenléti ívek	
A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok	
4. Általános (rezszi) költségek	
Rezszi költségek - átalány esetén	
Nyilatkozat - rezsiköltség	X
Számla	
Kifizetés bizonylata	
Rezszi költségek - arányosítás esetén	
Összesítő - rezsiköltség	X
Számla	X
Kifizetés bizonylata	X
Arányosítási módszer leírása	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
5. Bérleti díjak (föld, ingatlan)	
Bérleti szerződés	X
Számlaösszesítő	X
Számla	X
Kifizetés bizonylata	X
Arányosítási módszer leírása	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
A számítási módszer alapján meghatározott arányos költség dokumentálása	
6. Lízing díjak	
Lízingszerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)	X
Számlaösszesítő	X
Számla	Egyszer az 1. elszámoláskor
Kifizetés bizonylata	X
Pénzügyi értesítő (lízing)	X
ÁFA bekérő (lízing)	X
Lízingcég nyilatkozata a tulajdonjog átszállásáról	Egyszer
7. Személyi jellegű költségek	
Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás)	X

Munkaszerződés / Megbízási szerződés	bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Kifizetés bizonylata	X
Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérkötség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)	X
Munkaköri leírás	projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Bérfeljegyzék/ fizetési jegyzék illetményekről	
Étkezési hozzájárulás esetén (személyi jellegű költségösszesítő része)	
Számla	
Kifizetés bizonylata	
Átadás-átvételi igazolás	
8. Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége	
Összesítő - útiköltség és kiküldetés	X
Számlák	
Kifizetés bizonylata	X
Kiküldetési rendelvénnyel	
Jelenléti ív, mely munkanapokon dolgozott és mikor nem	
Gépjármű használata esetén a fentiekén kívül	
Útnyilvántartás	
Szervezet gk. használatra vonatkozó eljárási rendje	
Menetlevél (számadásra kötelezett nyomtatvány)	
Tömegközlekedés használata esetén a fentiekén kívül	
Jegy vagy számla (saját nyilvántartás szerint)	
Kiküldetés (napidíj, szállás) a fentiekén kívül	
A szervezet belföldi/külföldi kiküldetésre vonatkozó eljárási rendje, mely tartalmazza azon költségtípusokat, melyek a külföldi kiküldetés során elszámolhatóak	
9. Értékcsökkenés	
Összesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről	X
Eszközök analitikus nyilvántartó kartonja	
Az elszámolt értékcsökkenésre vonatkozó főkönyvi feladás, analitika	
Az elszámolási módszert meghatározó számviteli politika	
10. Saját teljesítés	
Összesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegről	X
Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások	X
Nyilatkozat saját teljesítésről	X
Annak igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdonát képezi	X
Szervezet önköltség-számítási szabályzata	
11. Közbeszerzési eljárásához kapcsolódó dokumentumok	

	Közbeszerzési ütemterv	X
	Ajánlati felhívás	X
	Ajánlati dokumentáció	X
	Beérkezett ajánlatok	
	Eredmény összesítő	X
12.	Egyéb -kölségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok	
	Könyvvizsgálói igazolás	X
	Könyveléssel kapcsolatos dokumentumok	
	Pénzügyi beszámoló	
	Főkönyvi feladás / kivonat	
	Leltár, raktári nyilvántartás (analitika)	
	Bérszámfejtés analitikája	
	Személyi jellegű költségek analitikus részletező kimutatása (név, nettó bér, bruttó bér, munkáltatót terhelő járulékok)	
	Számviteli nyilvántartás költségek felmerüléséről (pénztárkönyv, naplófőkönyv)	

Általános Szerződési Feltételek - Nagyprojekt

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 2.1.1. felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1.1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 2.1.1.felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2. Projekt Végrehajtási Egység

2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai háttéréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.

2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek

3.1. A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan / és a szerződés ilyen irányú rendelkezése esetén papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.hu).

3.2. A Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.

3.3 Amennyiben a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

4.5 A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat.

4.6 A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

4.7 Amennyiben a Szerződésmódosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

5. Támogatás kifizetése

5.1. Előleg

A Közreműködő Szervezet a pályázati felhívásban megjelölt mértékű előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 8 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig időközi kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.1.1. Fordított ÁFA-előleg

Szállítói finanszírozási módban előleg kizárólag a 2007. CXXVII. Tv. 142.§ szerinti esetekben vehető igénybe a fordított áfa mértékéig.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Amennyiben a támogatási szerződésben rögzített fordított áfa-előleg a 300 millió forintot meghaladja, az előleg igénylésére több részletben, a fordított áfával érintett számlák elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett fordított áfa-előleg nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett fordított áfa-előleget visszafizetni.

5.4. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

5.5. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

5.6. On-line számlakitöltő alkalmazása

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. Az elektronikus alkalmazás online megoldás, felépítésében követi az EMIR felépítését.

A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6. Szerződés-módosítás

6.1. A Szerződés módosulása

A Szerződést és az ÁSZF-t – amennyiben az Európai Bizottság határozata eltér a támogatási kérelem tartalmától - az Európai Bizottság határozata automatikusan módosítja. A Közreműködő Szervezet köteles az Európai Bizottság eltérő határozatáról, az eltérések megjelölésével a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíteni.

A Kedvezményezett a Projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatást köteles a Közreműködő Szervezetnek, hozzájárulása céljából, bejelenteni.

A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

6.2. A Kedvezményezett a jelen szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő szervezet részére.

A fenti adatokban bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

6.3. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

b) a Projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategoriók szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet, a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

7.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet VII. fejezete alapján az ott meghatározottak szerint ellenőrizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat.

A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége során a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-23 §-ai, valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint eljárni.

7.2. A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
- b) a 9.1 h), j), m) és a 9.2.2 e) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig;
- e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1. Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

Amennyiben a kedvezményezett a 9.1. f), l), o) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja az l) és o) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint a jelentéstételi kötelezettség esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja:

l) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

o) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

f) pont esetében a projekt lezárásának támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt lezárásának tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól.

9.2.2. Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz,
- b) ha a 9.1 h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- c) a 9.1 j) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzés tűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek,
- e) a Kedvezményezett ellen a Cégléletről közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban,
- f) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak esetén,
- g) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg.
- h) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességének lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja,
- i) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.

ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.2. A Projekt befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszn elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projekttel a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

li ~

II. FORDÍTOTT ÁFA MEGELŐLEGEZÉSE ÉS ELSZÁMOLÁS A FORDÍTOTT ÁFA-ELŐLEGSEL

Mivel előleg kifizetésére záró kifizetés keretében már nincs lehetőség, így a fordított áfát sem lehetséges záró kifizetési igénylés keretében igényelni.

A fordított áfa megelőlegezése és a vele való elszámolás két kifizetési ütem keretében történik.

A fordított áfa-előleget a kedvezményezett a fordított áfával érintett szállítói számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg igényelheti¹.

A fordított áfa megelőlegezésének és az azzal való elszámolásnak a lépései a következők:

1. Fordított áfa-előleg igénylése az áfával érintett szállítói számla benyújtásával párhuzamosan

Benyújtandó dokumentumok:

a) Fordított áfa-előleg igénylésére:

- Kérelem áfa előzetes megtérítésére (*új sablon* – I. melléklet)
 - benne igényelt áfa-összeg megjelölése
 - érintett számla egyedi azonosítóinak megadása
 - fordított áfa befizetése időpontjának megjelölése nyilatkozat kitöltésével

A fordított áfa előzetes megtérítése iránti kérelemhez kitöltési útmutató készült. (*új sablon* – I. melléklet)

Minden fordított áfa tételt egyedi lekérőn kell rögzíteni, a nettós számlával való könnyebb összevezethetőség érdekében.

Az igényelt áfa-összeg legfeljebb a benyújtott szállítói nettós számla áfa támogatástartalmának 100%-a lehet.

b) A fordított áfával érintett szállítói számla benyújtása elszámolásra:

- Időközi kifizetési kérelem (nem módosult)
 - Az elszámolási dokumentum-mátrix kiegészült a fordított áfa-előleg iránti kérelemmel és az áfa-összesítővel, mint bizonylattal (*módosítás* mellékelve)
- Szállítói nettós számla (+ egyéb, egyébként is benyújtandó bizonylatok az alátámasztó dokumentum-mátrix szerint)
- Biztosíték az igényelt áfa-előleg, valamint az elszámolásra benyújtott szállítói számla támogatástartalmának mértékéig, amennyiben a kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett.

A benyújtott szállítói nettós számla támogatástartalmának kifizetése a szállítói finanszírozásra vonatkozó határidővel (30 nap) történik².

A nettó számlára vonatkozó áfa támogatástartalmának előlegként történő folyósítására az előlegfizetésre vonatkozó 15 napos határidő irányadó.³

¹ 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, 150.§ (6) bekezdés

² 281/2006 (XII.23.) Korm. rendelet, 20.§ (4)

³ 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, 150.§ (6) bekezdés

szabálytalansági eljárás lefolytatása – érvényesítendő. Amennyiben a szabálytalansági eljárásban a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét állapítják meg, a megállapított összeget a visszakövetelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint – 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 62-63.§ – vissza kell követelni.

III. FORDÍTOTT ÁFA-ELŐLEG ÉS ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS RÖGZÍTÉSE

Rögzítés lépései:

1. Fordított áfa-előleg rögzítése szerződés adatlapon

a) eset: új támogatási szerződés

A támogatási szerződésben szereplő, maximálisan igényelhető előleg mértéke kerül rögzítésre. Amennyiben utófinanszírozott projektelemekre is igényel a kedvezményezett előleget, a különböző jogcímenek igényelt előlegek összesen kerülnek rögzítésre.

b) eset: támogatási szerződés módosítása

Már aláírt támogatási szerződések esetén fordított áfa-előleg támogatási szerződés-módosítást követően igényelhető. Ekkor a fordított áfa-előleg TSZ módosításban szereplő maximális összege kerül rögzítésre. Amennyiben a kedvezményezett utófinanszírozott projektelemei esetében is jogosult előlegre, a különböző jogcímenek igényelt előlegek összesen kerülnek rögzítésre.

2. Fordított áfa-előleg igénylés és nettós szállítói számla rögzítése

A fordított áfa megelőlegezése iránti kérelem EMIR-beli rögzítése az előlegigénylés funkcióban történik a klasszikus előlegfolyósítás rögzítésével megegyező módon.

A fordított áfa-előlegre vonatkozó EMIR fejlesztés elkészültét követően az előleg funkcióban a „fordított áfa-előleg” megnevezést be kell jelölni. Amíg az EMIR támogatottság nem áll rendelkezésre, a fordított áfa-előleg igényléseket elkülönített nyilvántartásban kell vezetni.

A fordított áfa-tétellel érintett nettós szállítói számla rögzítésekor a számlafejen megjegyzésként rögzíteni kell, hogy az áfa-tartalomra a kedvezményezett fordított áfa-előleget igényelt.

3. Elszámolás fordított áfa-előleggel

A fordított áfa-előleggel történő elszámolás során az áfa befizetéséről szóló bizonylatot utófinanszírozott kifizetésként kell rögzíteni, a kiválasztandó számlatípus „áfa-összesítő fordított áfa esetén”, amihez a kifizetés bizonylatát mellékelni kell. A számlafejen be kell jelölni az előleg elszámolásra jelölőnégyzetet, és az elszámolást össze kell rendelni a megfelelő előlegigénnyel.

2010 JAN 05.

23/1037-2/2009

H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481.

TELEFON: (36-1) 327-2204, (+36) 30 371-2204
FAX: (36-1) 327-2633

E-MAIL: szabolcs.vegh@pm.gov.hu




SZAKÁLLAMTITKÁR

Ikt. sz.: 1887/2009. /1
Hsz.: 23-1037/2009.
Ügyintéző: dr. Farkas István
Tárgy: fordított áfa-előleg
nyújtásának jóváhagyása.

Roskó Zoltán úr részére
elnökséghelyettes

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Budapest



Tisztelt Elnökséghelyettes Úr!

Köszönettel megkaptam a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) – 2009 – 2.1.1. Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések, valamint a KEOP – 2009 – 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások konstrukciók tekintetében a fordított áfa-előleg nyújtásának jóváhagyására irányuló kérését tartalmazó levelét.

Tekintettel arra, hogy a levelében foglaltak szerint számos olyan projekt valósulhat meg, amelyek esetén a fordított áfával érintett számlák áfa tartalmának kumulált összege meghaladja a 300 millió forintos összeghatárt, ezért jelen esetben konstrukció szinten engedélyezzük a fentiek szerinti előleg nyújtását.

Kérjük, hogy az érintett projektekről, valamint a fordított áfával érintett pontos összegekről tájékoztassanak.

Budapest, 2010. január 4.

Tisztelettel:



Handwritten mark

Elvonásra kerülő Maradvány összegének tételes alábontása

Szerződés/Tevékenység	Becsült bruttó költség (HUF) (Támogatói döntésnek megfelelően)	Leszerződött/lekötött bruttó összeg (HUF)
FIDIC Mérnök	504 000 000	473 272 730
Véderdő telepítés	180 000 000	187 500 000
PR	96 000 000	62 000 650
Építés	20 785 200 000	17 179 996 115
Régészeti feltárás (KÖSZ)	200 400 000	200 400 000
Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	19 875 000
Egyéb szolgáltatások költségei	0	3 000 000
Tartalék	672 000 000	672 000 000
PIU	60 000 000	60 000 000
Árkorrekció	2 307 060 815	0
Összesen	24 804 660 815	18 858 044 495
Különbség (Maradvány)	5 946 616 320 Ft	