

**Vállalkozási szerződés keretében a "Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó" építése tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése
3. számú szerződésmódosítás**

amely létrejött egyrészről

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)

továbbiakban mint **Megrendelő**

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d

Képviseli: dr. Váradi József főigazgató

adószáma: 15597308-2-41

statisztikai számjele: 15597308-8411-312-01

kincstári törzskönyvi száma: 597308-7511-312-01

bankszámlaszáma: 10032000-00290328-00050005

Telefon: 36-1-225-44-00

Telefax: 36-1-212-07-73

másrészről

AQUAPROFIT – K+K – TERRASZER Konzorcium (Vezeti: AQUAPROFIT Zrt. tagjai:

K+K Kft., TERRASZER Kft.)

továbbiakban, mint **Vállalkozó**

AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

Székhelye: 1013 Budapest, Pauler u 11. VI. em.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046272

Adószám: 12704914-2-41

Statisztikai számjel: 12704914-7112-114-01.

Bankszámlaszáma: 10300002-26004705-00003285

Képviseli: Udud Péter vezérigazgató

Telefon: 93/516-000

Telefax: 93/516-002

E-mail: peter.udud@aquaprofit.com

Kapcsolattartó: Korcsog Attila

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Cégjegyzékszám: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Adószám: 10388136-2-42

Statisztikai számjel: 10388136-7420-113-01

Képviseli: Balázs András, ügyvezető

TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1043 Budapest, Aradi u. 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-678562

Adószám: 11824851-2-41

Statisztikai számjel: 11824851-7420-113-01

Képviseli: Farkas Mihály, ügyvezető

között az alábbi feltételekkel.

1. A Felek 2007. szeptember 7. napján vállalkozási szerződést kötöttek "Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó" építése tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése" tárgyában (a továbbiakban: alapszerződés).

Az alapszerződés IX. szakasz 1. pontjában az alábbiak szerint állapodtak meg:

„Mivel jelen szerződés megkötése a Vállalkozási szerződés keretében a "Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó" építése tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”

Az alapszerződés korábban már két alkalommal, 2008. október 31. napján és 2009. augusztus 31. napján módosításra került.

A jelen szerződésmódosítás - a korábbi módosítással egyezően - az alábbi körülmények okán vált szükségessé:

Vállalkozó az alapszerződés II.2. pontjában vállalt feladatokat a szerződés 3. számú mellékletében rögzített ütemtervnek megfelelően teljesítette. Azonban, a felek hibáján kívüli indokok miatt az EU Bizottság döntésére, valamint – értelemszerűen előbbi hiányában – a kiviteli és szolgáltatói szerződés megkötésére az alapszerződésben rögzített határidőben nem került sor. Fentiekre tekintettel indokolt Vállalkozó általi rendelkezésre állási határidő meghosszabbítása, mivel az alapszerződés célja csak ezen a módon valósítható meg.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredeti rendelkezésre állási határidő nem alkalmas a projekt célja és a felek eredeti megállapodása szerinti funkció betöltésére, így annak módosítása a Megrendelő méltányos érdekeire tekintettel szükséges, és a Kbt. 303.§-ában foglaltak szerint jogszerű. Rögzítik ugyanakkor a felek, hogy a Vállalkozó méltányos érdekeire tekintettel a rendelkezésre állás keretében elvégzendő feladatokra továbbra is a 2. számú szerződés-módosításban foglaltak irányadóak.

2. A jelen szerződésmódosítás az alapszerződés szövegét az alábbiak szerint módosítja.

2.1. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés II. „A szerződés tárgya” fejezetének 2/11.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„Rendelkezésre állás a KEOP (korábban Kohéziós Alap) támogatási kérelemre vonatkozó döntésig.

A Vállalkozót a rendelkezésre állás kötelezettsége az EU Bizottsági döntésig, de – a döntés esetleges későbbi időpontjától függetlenül – legkésőbb **2010. június 30-ig** terheli.”

2.2. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés IV. „A vállalkozó jogai és kötelezettségei” fejezete 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a KEOP (előzőleg Kohéziós Alap) támogatási kérelemre vonatkozó döntésig rendelkezésre áll. A Vállalkozót a rendelkezésre állás kötelezettsége az EU Bizottsági döntésig, de – a döntés esetleges későbbi időpontjától függetlenül – legkésőbb **2010. június 30-ig** terheli.”

3. Felek megállapodnak, hogy az alapszerződés **mellékletei** az alábbiak szerint módosulnak:

3.1. A 2. számú szerződés melléklet „Műszaki leírás” 5. pont k) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép::

k) Rendelkezésre Állás:

A Vállalkozót a rendelkezésre állás kötelezettsége az EU Bizottsági döntésig, de – a döntés esetleges későbbi időpontjától függetlenül – legkésőbb **2010. június 30-ig** terheli.

A rendelkezésre állás az alábbi feladatokat foglalja magában:

- Írásbeli válaszadás a bírálók által feltett kérdésekre;
- Személyes részvétel és szakértői közreműködés a szükséges magyarországi egyeztetéseken.

3.2. A 3. számú melléklet „Munka és kifizetési ütemterv” táblázatának utolsó sorai az alábbiak szerint módosulnak:

| Feladat | Határidő | Vállalási nettó ár Ft | ÁFA 25% | Vállalási Bruttó ár Ft |
|--|------------------|-----------------------|---------|------------------------|
| Rendelkezésre állás maximális határideje | 2010. június 30. | | | |

Vállalkozó a vállalkozási szerződés VIII. pont 9. pontjának megfelelően, a 2008. okt. 31-i végzsámla kiállításakor a nettó vállalkozási díj 2%-ának (1.276.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenhatezer Ft) megfelelő biztosítékot nyújt. Megrendelő részére a vállalkozási szerződésnek megfelelő formában a meghosszabbított rendelkezésre állás (2010. június 30.) végéig.

4. Az alapszerződés VIII. fejezet 9.) pontja szerint a Vállalkozó köteles a végzsámla benyújtásig a nettó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő **biztosítékot** nyújtani és azt fenntartani az előírt rendelkezésre állási idő lejártáig az ott meghatározott formában. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre állás végső határideje a jelen szerződésmódosítás alapján 2010. június

30. napjára módosul, ezért szükségessé válik a Vállalkozó által bankgarancia formájában nyújtott biztosíték határidejének módosítására is. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 8 munkanapon belül a megfelelő biztosíték fennállását igazolni a Megrendelő felé.


5. Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag azzal együtt érvényes.

Felek a jelen szerződésmódosítást - elolvasás és értelmezés után – mint akaratuknak mindenben megfelelőt ismerik el, és ennek jeléül aláírásukkal látják el.

Budapest, 2010. március 31.


.....
Dr. Váradi József főigazgató
Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság
Megrendelő





.....
Pénzügyi ellenjegyző
Nováczky László gazdasági
igazgató
pénzügyi ellenjegyző

K+K
Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
1102. Budapest, Szent László tér 20.
Tel./Fax: 431-7158

II. TERRASZER
Vízépítő és Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.
Váll. Ir. 1054 Bp., Alkotmány utca
Adószám: 11824851-2-05
Számleltétel: 10800014-05000000


.....
Udud Péter
AQUAPROFIT Zrt
Vezérigazgató
Vállalkozó


.....
Balázs András
K+K Kft.
Ügyvezető
Vállalkozó


.....
Farkas Mihály
TERRASZER Kft.
Ügyvezető
Vállalkozó

 **AQUAPROFIT**
Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5)
H-1013 Budapest, Pauler u. 11.
Adószám: 12704914-2-41 HU12704914
Cg. szám: 01-10-048272