

**SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA**

**„VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A „DUNA PROJEKT” 03.01,
03.02, 03.03 VÉDELMI SZAKASZAI ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK A FIDIC
SÁRGA KÖNYV SZERINTI MEGVALÓSÍTÁSA ÉS A KIVITELEZÉSI
TERVEK ELKÉSZÍTÉSE A 191/2009. (IX.15.) KORM. RENDELETNEK
MEGFELELŐ TARTALOMMAL
(ADU-1)”**

(KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

2014. április

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

A felek rögzítik, hogy a Megbízó az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2011. 12. 31. napján 2011/S252-411147 számon ajánlati felhívást tett közzé a „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1) elnevezéssel. A projekt a Kohéziós Alap támogatásából és a Magyar Állami költségvetésből, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg. Megbízó a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. május 25. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződést kötnek a FIDIC- a Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei (1. kiadás, 1999., Sárga Könyv) Általános Feltételei és az azt módosító Különleges Feltételek felhasználásával.

Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1).

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01

Bankszámlaszáma: 10032000-00319841-30005101

Képviseli: Molnár Béla Főigazgató

Telefon: +36-1-225-4400

Telefax: +36-1-212-0773

E-mail: molnar.bela@ovf.hu

Kapcsolattartó: Molnár Béla főigazgató

(továbbiakban „Megrendelő”)

másrészről

a **DC Konzorcium** (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.)

Konzorcium vezető

Duna Aszfalt Kft.

Címe: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószám: 11426628-4-03

Közösségi adószáma: HU 17780890

Csoportazonosító: 17780890-5-03

Nyilvántartási száma: 12A08830

Statisztikai számjel: 11426628-4211-113-03

Bankszámlaszáma: 10300002-25923135-00003285

Cégjegyzékszám: 03-09-105290

Képviseli: Tóth László vagy Varga Antal ügyvezetők önállóan

Telefon: 76/540-060

Telefax: 76/540-061

Kapcsolattartó: Lakatos Péter területi igazgató

és a **DC Konzorcium** tagja

Colas Alterra Zrt.

Címe: 2040 Budaörs, Piktortéglá utca 2-4.

Adószám: 13961149-2-44

Statisztikai számjel: 13961149-4221-114-13

Közösségi adószám: HU 13961149

Nyilvántartási száma: 11A22246

Bankszámlaszáma: 12001008-00151278-00100007

Cégjegyzékszám: 13-10-041288

Képviseli: Görbedi László vezérigazgató, Bartha Árpád gazdasági igazgató, Erdős Tamás Ádám területi igazgató (fenti személyek közül bármelyik kettő együttesen)

Telefon: 1/883-1440

Telefax: 1/883-1599

Kapcsolattartó: Erdős Tamás Ádám területi igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó).

1. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy az „**ADU-I**” elnevezésű projektelem vonatkozásában 2012. június 18-án Szerződéses Megállapodást kötöttek (továbbiakban: Szerződés).

1.2. A Vajastoroki zsilip acél főelzárások táblái erősen korrodáltak, felületvédelem nyomokban sem található rajtuk, továbbá az acél tábla több eleme elkorrodált anyaghányos, átlukadt állapotú, ezért a cseréjük szükségyszerű az árvízi védekezési biztonság megtartása miatt (1. sz. Változtatási javaslat).

A 2013. évi rendkívüli Dunai árvíz akadályozta a Vállalkozót a munkavégzésben, és az árvíz okozta károk miatti helyreállítás előre nem kalkulálható többletfeladatokat tett szükségessé (1. sz. Vállalkozói követelés).

Vállalkozó a fentiek miatt benyújtotta 1. sz. Változtatási javaslatát, illetve 1. sz. Vállalkozói követelését, melyek alapján jogosultnak tekinti magát a teljesítési határidő módosítására és a szerződéses ár kiigazítására.

1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 303. § (1) bekezdése alapján a Szerződés **2. pontját** „**Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek**”, **3. pontját** „**A teljesítés határideje**” és **5. pontját** „**Kapcsolattartók**” az alábbiakban kifejtésre kerülő indokok alapján, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, figyelemmel arra, hogy a Szerződés megkötését követő időszakban a szerződéskötéskor előre még nem látható olyan okok merültek fel, amelyek miatt a szerződés a Vállalkozó és Megrendelő lényeges és jogos érdekét sérti.

1.4. Hivatkozások

1.4.1. 1. sz. Változtatási javaslat: *03.02 védelmi szakasz Műtárgy rekonstrukciója, Vajastoroki zsilip - főelzárás cseréje*

A kiviteli tervek készítésekor az Zsilip üzemén kívül helyezésekor a részletes vizsgálatok kimutatták, hogy a táblák alkalmatlanok a biztonságos üzemelésre, ezért cseréjük szükséges. Vállalkozó az Általános Feltételek 20.1 alcikkelye alapján 2013. március 27-



én tette meg a bejelentést, továbbá a Javaslatát 2013. szeptember 25-én nyújtotta be Mérnöknek.

1.4.2. 1. számú Vállalkozói követelés: *a 2013. évi rendkívüli árhullám okozta költség-többletek, illetve határidő módosítása vonatkozásában*

A Dunán levonuló árvíz miatt elrendelt veszélyhelyzet helyszínt érintő elrendelését követően Vállalkozó az Általános Feltételek 20.1 alcikkelye alapján 2013. június 6-án tette meg bejelentését. Vállalkozó 1. sz. követelését 2013. augusztus 21-én nyújtotta be Mérnöknek.

2. A szerződésmódosítás indokai

2.1. 1. sz. változtatási javaslat „03.02 védelmi szakasz Műtárgy rekonstrukciója, Vajastoroki zsilip - főelzárás cseréje”

Vállalkozó az ajánlati terv alapján készítette a projektelem kiviteli terveit. Vállalkozó az elzáró táblák kiviteli tervezési munkákhoz történő felmérése és roncsolásos vizsgálata során olyan előre nem látható mértékű korróziós és deformációs állapotokat tárt fel, melyek alapján egyértelművé vált, hogy azok felújítása nem elegendő, a műtárgy árvízvédelmi biztonsága érdekében a táblák cseréje szükséges. A táblák vezetőhornyainak deformációs, korrozív károsodásai is jelentős helyszíni felújítást igényelnek.

2.2. 1. sz. számú Vállalkozó követelés „a 2013. évi rendkívüli árhullám okozta költség-többletek illetve határidő módosítása”

Hivatkozott feltételek a KSZF 8.4. alcikkelye alapján:

„Kivételesen kedvezőtlen éghajlati viszonyoknak az alábbi meteorológiai, hidrometeorológiai, hidrológiai és talajvíz viszonyok minősülnek:

.....

- a III. fokú vagy rendkívüli árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készülség 10 napot folyamatosan meghaladja...”

Az időtartam meghosszabbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezek a kivételes viszonyok a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnök által elfogadott ütemtervben foglalt munkák végzésében akadályozzák a Vállalkozót.

A készülségi fokozatokra vonatkozó igazolásokat a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól, a csapadékviszonyokra vonatkozó igazolást az Országos Meteorológiai Intézettől a Vállalkozónak kell beszerezni. A talajvíz szintjére vonatkozó adatokat a Vállalkozónak, a Mérnök folyamatos ellenőrzése mellett kell dokumentálni.”

Vállalkozó a hivatkozott feltételek szerint tekinti magát jogosultnak az árvíz okozta kiesés miatt a teljesítési határidő módosítására és az árvízkárok miatt a szerződéses ár kiigazítására.

2.3. Felek előzőekkel összefüggésben rögzítik, hogy azon nagyságrend, mellyel Vállalkozónak az adott helyzetben általában, elvárható módon számolnia kellett és ennek megfelelően az ésszerű és elvárt üzleti kockázatvállalás keretében Vállalkozó számolt is, nem képezi vonatkozó vállalkozói követelés és jelen szerződésmódosítás tárgyát.

- 2.4. Előzőek alapján a FIDIC ÁSZF 4.12 Alcikkelyére [Előre nem látható fizikai körülmények], 8.4 Alcikkelyének [A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, és a 17.3 Alcikkelyének [A Megrendelő kockázata] (h) pontjára, valamint a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelése] előírásaira hivatkozással a Szerződéses Ár kiigazításának és a Teljesítési határidő meghosszabbításának szükségessége merült fel.

3. A teljesítési határidő módosítása

Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosítására a 2013. évi rendkívüli Duna árvíz következményeire vonatkozóan benyújtott 1. sz. Vállalkozói követelésben leírtak elfogadásával kerül sor. A teljesítési határidő 106 nappal megnövekszik, így a szerződés szerinti teljesítés határidejének időpontja 2014. július 15-re változik.

A Felek között 2014. február 24-én létrejött Jegyzőkönyvben Megrendelő és Vállalkozó rögzítették a teljesítési határidő 2014. július 15-re való módosítását: "A Szerződésben foglalt kötelezettségek, azaz a még teljesítési igazolással le nem zárt feladatok teljesítésének végső időpontja 2014. július 15."

4. A szerződéses ár módosítása

A Vállalkozó által benyújtott, jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 1. sz. Változtatási javaslatot és az 1. sz. Vállalkozói követelést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Megrendelő indokoltnak és megalapozottnak tartotta, és azokat az alábbi összegekkel hagyta jóvá.

1. sz. Változtatási javaslat: 37.750.232,- Ft
1. sz. Vállalkozói követelés: 51.994.788,- Ft
Összesen nettó: 89.745.020,- Ft

A módosítási javaslat(ok) illetve a vállalkozói követelés jóváhagyását követően a feltételes összeg - nettó 60.000.000 Ft - teljes egészében felhasználásra kerül, valamint a Közreműködő Szervezet jóváhagyása alapján a rendelkezésre álló feltételes összegen felüli összeg, 29.745.020 Ft a Duna projekt Támogatási Szerződésének tartalékkerete terhére kerül biztosításra.

5. A vállalkozói követelésekben bemutatott és alátámasztott, szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt a szerződés a felek lényeges jogos érdekét sértő rendelkezéseknek a 2003. évi CXXIX. Kbt. 303. §-ával összhangban álló módosítása megalapozott és indokolt. A szerződéskötést követően felmerült előre nem látható, és fel nem róható okból előállt többlet kötelezettségek okán nem lehetséges a vállalkozási díj ellenében teljesíteni, az előállt költségvonzatok annak a nagyságrendjét meghaladják, a feltételes összeg terhére a szerződésmódosítás indokolt.
6. Vállalkozó rögzíti, hogy a 4. pontban meghatározott összeg a Vállalkozó és a Megrendelő részéről a Szerződéses Ár kiigazításaként elismert értéke, ezért Vállalkozónak további követelése nincs.
7. A jelen módosítás 3. és 4. pontjában foglalt tények, az 1. számú Változtatási javaslat, valamint az 1. számú Vállalkozói követelés elfogadása szükségessé teszi a Szerződés

módosítását. Az ezen dokumentumokban foglaltak a Kbt. 303. §-a által támasztott feltételek fennállását egyértelműen igazolják, alátámasztják. Felek ezen dokumentumokban előadottakat jelen pontban és a fentiekben túl megismételni nem kívánják figyelemmel arra, hogy azok a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezik. A Felek által megvizsgált körülmények együttese megalapozza a Kbt. 303. § (1) bekezdésének az alkalmazását.

8. A szerződésmódosítás tartalma

Felek az alábbi módosításokat rögzítik:

A Szerződéses Megállapodás 2.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés egyösszegű (átalányaras) típusú.

A Szerződés elfogadott végösszege: 3.412.991.020,- Ft, azaz hárommilliárd-négy százötvenkettőmillió-kilencszázkilencvenegyezer-húsz forint, amely (a feltételes összeg nélküli) Egyösszegű Ajánlati Árnál 89.745.020,- Ft összeggel magasabb és amelyből feltételes összegnek minősül 0,- Ft, azaz nulla forint. A felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ -ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. A vállalkozási díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását **2014. július 15. napjáig** köteles teljesíteni.

A Szerződéses Megállapodás 5. pontjának kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Fekete Károly projektvezető
Telefon: +36-20-485-9859
Telefax: +36-79-520-077
E-mail: fekete.karoly@dunaaszfalt.hu

Jelen szerződésmódosítás csak akkor lép hatályba, ha Vállalkozó a teljesítési garanciát a módosított határidőig kiterjeszti.

9. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete (Egyösszegű Ajánlati Ár bontása) elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéses Megállapodás jelen módosításának, továbbá jelen szerződésmódosítás értelmezése során annak elválaszthatatlan tartalmi részét képezik a fentiekben hivatkozott 1. sz. Változtatási javaslat, valamint az 1. sz. Vállalkozó követelés, az ezekre vonatkozó Mérnök vélemények, a KSZ és a KFF elfogadó nyilatkozatai, valamint Megrendelő döntései.
10. Felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás a Vállalkozási Szerződés (Szerződéses megállapodás, FIDIC különös feltételek, FIDIC Általános feltételek) fent

nevezett pontjain túli kikötéseit nem érinti, tehát a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

11. Jelen megállapodás a Vállalkozó és a Megrendelő együttes aláírásával lép hatályba.


Készült 6 eredeti példányban, amelyből 4 eredeti példány Megrendelőt, 2 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

MEGRENDELŐ:



.....
Molnár Béla főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Kelt: Budapest, 2014. április 14.

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ:


.....
Marsi Márta, gazdasági főigazgató-helyettes

JOGI ELLENJEGYZŐ:


.....
Dr. Borbára Marcell, jogi és közbeszerzési vezető

VÁLLALKOZÓ: DC Konzorcium

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
48.


.....
Varga Antal
Beosztása: ügyvezető
Duna Aszfalt Kft.

Kelt: Budapest, 2014. április 14.

^{1.}
Colas Alterra Zrt.

.....
Görbedi László
Beosztása: vezérigazgató
Bartha Árpád
Beosztása: gazdasági igazgató
Colas Alterra Zrt.

Kelt: Budapest, 2014. április 14.

  7

Projekt: A Duna Projekt" 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15) Korm. Rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1) megnevezésű beruházás megvalósítása

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA			
Megnevezés	Duna Aszfalt Kft. (Ft)	Colas Alterra Zrt. (Ft)	Ajánlati ár nettó
A Építési munkák			
1. 03.01 védelmi szakasz			
1.1	0+000-29+971 tkm közötti szakaszán töltéskorona magassági hiánypótlás és burkolat megerősítés	988 370 000 Ft	988 370 000 Ft
	Földmunkák	479 192 000 Ft	479 192 000 Ft
	Töltéstartozékok	2 523 000 Ft	2 523 000 Ft
	Burkolatok	186 209 000 Ft	186 209 000 Ft
	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	320 446 000 Ft	320 446 000 Ft
1.2	0+000-7+200 tkm közötti szakaszán töltéserősítés	443 003 000 Ft	443 003 000 Ft
	Földmunkák	443 003 000 Ft	443 003 000 Ft
1.3	11+490+39+240 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	162 368 000 Ft	162 368 000 Ft
1.3.1	11+490-12+010 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	32 598 000 Ft	32 598 000 Ft
	Földmunkák	32 598 000 Ft	32 598 000 Ft
1.3.2.	18+450-18+725 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	17 399 000 Ft	17 399 000 Ft
	Földmunkák	17 399 000 Ft	17 399 000 Ft
1.3.3.	29+840-29+950 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	6 839 000 Ft	6 839 000 Ft
	Földmunkák	6 839 000 Ft	6 839 000 Ft
1.3.4.	32+590-32+700 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	6 988 000 Ft	6 988 000 Ft
	Földmunkák	6 988 000 Ft	6 988 000 Ft
1.3.5.	37+200-37+700 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	22 215 000 Ft	22 215 000 Ft
	Földmunkák	22 215 000 Ft	22 215 000 Ft
1.3.6.	38+100-39+240 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	76 328 000 Ft	76 328 000 Ft
	Földmunkák	76 328 000 Ft	76 328 000 Ft
1. Főlétesítmény összesen		1 593 741 000 Ft	0 Ft
			1 593 741 000 Ft

Projekt: A Duna Projekt" 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15) Korm. Rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1) megnevezésű beruházás megvalósítása

2. 03.02 védelmi szakasz				
2.1	22+000-30+315 tkm között szakasz töltéskorona magassági hiánypótlása és burkolat megerősítés	251 663 000 Ft		251 663 000 Ft
	Földmunkák	21 345 000 Ft		21 345 000 Ft
	Töltéstartozékok	1 073 000 Ft		1 073 000 Ft
	Burkolatok	136 672 000 Ft		136 672 000 Ft
	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	92 573 000 Ft		92 573 000 Ft
2.2	9+730-38+970 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		158 198 000 Ft	158 198 000 Ft
2.2.1	9+730-10+720 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		29 192 000 Ft	29 192 000 Ft
	Földmunkák		29 192 000 Ft	29 192 000 Ft
2.2.2	11+140+11+270 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		5 788 000 Ft	5 788 000 Ft
	Földmunkák		5 788 000 Ft	5 788 000 Ft
2.2.3	11+690-12+200 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		32 254 000 Ft	32 254 000 Ft
	Földmunkák		32 254 000 Ft	32 254 000 Ft
2.2.4	15+275-15+500 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		10 667 000 Ft	10 667 000 Ft
	Földmunkák		10 667 000 Ft	10 667 000 Ft
2.2.5	24+325-24+600 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		17 326 000 Ft	17 326 000 Ft
	Földmunkák		17 326 000 Ft	17 326 000 Ft
2.2.6	27+680-27+800 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		7 527 000 Ft	7 527 000 Ft
	Földmunkák		7 527 000 Ft	7 527 000 Ft
2.2.7	29+600-29+700 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
	Földmunkák		5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
2.2.8	37+530-37+670 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		9 036 000 Ft	9 036 000 Ft
	Földmunkák		9 036 000 Ft	9 036 000 Ft
2.2.9	38+070-38+250 tkm között Holt-mederek keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		11 819 000 Ft	11 819 000 Ft
	Földmunkák		11 819 000 Ft	11 819 000 Ft

Projekt: A Duna Projekt" 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15) Korm. Rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1) megnevezésű beruházás megvalósítása

2.2.10	38+370-38+630 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		16 706 000 Ft	16 706 000 Ft
	Földmunkák		16 706 000 Ft	16 706 000 Ft
2.2.11	38+770-38-970 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok		12 734 000 Ft	12 734 000 Ft
	Földmunkák		12 734 000 Ft	12 734 000 Ft
2.3 Műtárgyak rekonstrukciója				
2.3.1	Békavári zsilip		15 469 000 Ft	15 469 000 Ft
	Mélyépítési munkák		7 104 000 Ft	7 104 000 Ft
	Gépészeti munkák		8 365 000 Ft	8 365 000 Ft
2.3.2	Érseksanádi szivattyú telep		34 426 000 Ft	34 426 000 Ft
	Mélyépítési munkák		12 022 000 Ft	12 022 000 Ft
	Gépészeti munkák		22 404 000 Ft	22 404 000 Ft
2.3.3	Vajastoroki zsilip		85 122 000 Ft	85 122 000 Ft
	Mélyépítési munkák		58 072 000 Ft	58 072 000 Ft
	Gépészeti munkák		27 050 000 Ft	27 050 000 Ft
2. Főlétesítmény összesen		251 663 000 Ft	293 215 000 Ft	544 878 000 Ft

Projekt: A Duna Projekt² 03.01, 03.02, 03.03 védelmi szakaszai építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15) Korm. Rendeletnek megfelelő tartalommal (ADU-1) megnevezésű beruházás megvalósítása

3. 03.03 védelmi szakasz			
3.1	45+050-65+300 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	164 950 000 Ft	164 950 000 Ft
3.1.1	45+050-45+550 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	32 079 000 Ft	32 079 000 Ft
	Földmunkák	32 079 000 Ft	32 079 000 Ft
3.1.2	45+925-46+375 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	28 850 000 Ft	28 850 000 Ft
	Földmunkák	28 850 000 Ft	28 850 000 Ft
3.1.3	46+375-46+850 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	30 532 000 Ft	30 532 000 Ft
	Földmunkák	30 532 000 Ft	30 532 000 Ft
3.1.4	58+425-59+275 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	54 736 000 Ft	54 736 000 Ft
	Földmunkák	54 736 000 Ft	54 736 000 Ft
3.1.5	64+600-65+300 tkm között Holt-meder keresztezések és nem kellő biztonságú szakaszok	18 753 000 Ft	18 753 000 Ft
	Földmunkák	18 753 000 Ft	18 753 000 Ft
3.2	65+015-79+563 tkm között töltéskorona magassági hiánypótlása és burkolat megerősítés	844 717 000 Ft	844 717 000 Ft
	Földmunkák	428 014 000 Ft	428 014 000 Ft
	Töltéstartozékok	1 525 000 Ft	1 525 000 Ft
	Burkolatok	258 516 000 Ft	258 516 000 Ft
	Útburkolat alap és makadámurkolat készítése	156 662 000 Ft	156 662 000 Ft
3. Főlétesítmény összesen		1 009 667 000 Ft	0 Ft
A. Építési munkák összesen		2 855 071 000 Ft	293 215 000 Ft
B. egyéb munkák			
	Kivitelezési terv	93 058 000 Ft	9 542 000 Ft
	Megvalósulási terv	9 796 000 Ft	1 004 000 Ft
	Árvízvédelmi terv	1 959 000 Ft	201 000 Ft
	Tervezői művezetés	5 388 000 Ft	552 000 Ft
	Régészeti szakfelügyelet	16 653 000 Ft	1 707 000 Ft
	Vízügyi szakfelügyelet	6 171 000 Ft	633 000 Ft
	Természetvédelmi szakfelügyelet	4 114 000 Ft	422 000 Ft
	Üzemeltetési utasítás	980 000 Ft	100 000 Ft
	Mérnökster. Szolg.	5 321 122 Ft	78 878 Ft
	Megvalósulási jelzőtábla		0 Ft
	Lőszermentesítés	15 673 000 Ft	1 607 000 Ft
B. Egyéb munkák összesen		159 113 122 Ft	15 846 878 Ft
C = A + B összesen		3 014 184 122 Ft	309 061 878 Ft
D. Változtatások			37 750 232 Ft
D. Változtatások összesen:			37 750 232 Ft
E. Vállalkozói követelések		32 107 964 Ft	19 886 824 Ft
E. Vállalkozói követelések összesen		32 107 964 Ft	19 886 824 Ft
Szerződéses ár mindösszesen			3 412 991 020 Ft
F. Tartalékkeret			0 Ft
Egösszegű Ajánlati Ár mindösszesen			3 412 991 020 Ft

dh JH 78 P