

**SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA**

**VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A „DUNA PROJEKT 01.11.
VÉDELMI SZAKASZÁN A GYŐR-LIKÓCSI TÖLTÉSFEJLESZTÉS ÉS
IPARCSATORNA TORKOLTI ÁRVÍZKAPU ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK A
FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINTI MEGVALÓSÍTÁSA ÉS A KIVITELEZÉSI
TERVEK ELKÉSZÍTÉSE A 191/2009. (X.31) KORM. RENDELETNEK
MEGFELELŐ TARTALOMMAL
(ÉDU-2)”**

(KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

2014. június



SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

A felek rögzítik, hogy a Megbízó az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2011. december 31. napján 2011/S 252-411142 számon ajánlati felhívást tett közzé a „Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 01.11 védelmi szakaszán a Győr-Likócsi töltésfejlesztés és Iparcsatorna torkolati árvízkapu építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.31.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ÉDU-2)” elnevezéssel. A projekt a Kohéziós Alap támogatásából és a Magyar Állami költségvetésből, 100%-os támogatási intenzitással valósul meg. Megbízó a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. május 25. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megbízó a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződést kötnek a FIDIC- a Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei (1. kiadás, 1999., Sárga Könyv) Általános Feltételei és az azt módosító Különleges Feltételek felhasználásával.

Vállalkozói szerződés keretében a „Duna Projekt” 01.11 védelmi szakaszán a Győr-Likócsi töltésfejlesztés és Iparcsatorna torkolati árvízkapu építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.31.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ÉDU-2) amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01

Bankszámlaszáma: 10032000-00319841-30005101

Képviseli: Molnár Béla Főigazgató

Telefon: +36-1-225-4400

Telefax: +36-1-212-0773

E-mail: molnar.bela@ovf.hu

Kapcsolattartó: Molnár Béla főigazgató
(továbbiakban „Megrendelő”)

másrészről

A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorcium vezető)

Címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 24857538-2-41

Statisztikai számjel: 24857538-4213-114-01

Bankszámlaszáma: 10300002-10615436-49020010

Cégyjegyzékszám: 01-10-048017

Képviseli: önállóan Sal László vezérigazgató

Telefon: 1-465-22-10

Telefax: 1-465-22-05

Kapcsolattartó: Orosz Károly ügyvezető igazgató

és a



STRABAG-MML Kft. (Konzorcium tagja)

Címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület

Adószám: 14008915-4-44

Statisztikai számjel: 14008915-4120-113-01

Csoportazonosító: 17780072-5-44

Bankszámlaszáma: 10918001-00000024-95600006

Cégjegyzékszám: 01-09-884487

Képviseli: Szendrői Tamás, Tóth Zsolt és Légrádi László cégvezetők közül bármelyik kettő együttesen

Telefon: 1-358-5000

Telefax: 1-358-5458

Kapcsolattartó: Légrádi László területi igazgató

együttesen **DUNAPART 42 Konzorcium** (továbbiakban „Vállalkozó”) között.

1. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, a STRABAG-MML Kft és az A-HÍD Zrt. (1138, Budapest, Karikás F. u. 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046220; adószám: 14517286-2-44), [a továbbiakban: (Régi) A-HÍD Zrt.] a „Duna Projekt” 01.11 védelmi szakaszán a Győr-Likócsi töltésfejlesztés és Iparcsatorna torkolati árvízkapu építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (X.31.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ÉDU-2) „ÉDU-2” elnevezésű projektem vonatkozásában 2012. június 15.-én Szerződéses Megállapodást kötöttek (továbbiakban: Szerződés).
- 1.2. A (Régi) A-HÍD Zrt. - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, 2014. március 31-i hatállyal átalakult, melynek során kiválás útján létrejött egy zártkörűen működő részvénytársaság az A-HÍD Zrt. a korábbi társaság nevét továbbvive (a továbbiakban: Átalakulás). A szétválási szerződés értelmében a Szerződés alapján fennálló szerződéses jogviszonyból származó (Régi) A-HÍD Zrt-t illető és terhelő valamennyi jog és kötelezettség az átalakulás időpontjában átszállt a kiváló, újonnan létrejött A-HÍD Zrt-re. Az Átalakulást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2014. március 27. napján kelt. 01-10-048017 számú végzésével bejegyezte a cégnyilvántartásba.
- 1.3. A 2013. évi rendkívüli Dunai árvíz akadályozta Vállalkozót a munkavégzésben és az árvíz okozta károk miatti helyreállítás előre nem kalkulálható többletfeladatokat tett szükségessé, a Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása miatt Vállalkozónak olyan többletköltségei merülnek fel, melyeket előre nem láthatott.

Vállalkozó fentiek miatt benyújtotta 6. sz. Vállalkozói követelését, melyek alapján jogosultnak tekinti magát a teljesítési határidő módosítására és a szerződéses ár kiigazítására.
- 1.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 303. § (1) bekezdése alapján a Szerződés „**2. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek**” és a „**3. A teljesítés határideje**” pontjait az alábbiakban kifejtésre kerülő indokok alapján, az alábbiak szerint módosítják, figyelemmel arra, hogy a Szerződés megkötését követő időszakban a szerződéskötéskor előre még nem látható olyan okok merültek fel, amelyek miatt a Szerződés a Vállalkozó és Megrendelő lényeges és jogos érdekét sérti.

1.5. Hivatkozások

6. sz. Vállalkozói követelés: Vállalkozó igénye a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és a Szerződéses Ár kiigazítására a 2013. évben felmerült Vis Maior helyzet és Megbízó Kockázatai közé tartozó körülmények következtében.

A Dunán levonuló árvíz miatt elrendelt veszélyhelyzet helyszínt érintő elrendelését követően Vállalkozó a FIDIC ÁSZF 20.1 alcikkelye alapján 2013. június 11-én tette meg bejelentését. Vállalkozó 6. sz. Végső Vállalkozói Követelését 2014. február 17-én nyújtotta be Mérnöknek.

2. A szerződésmódosítás indokai

2.1 A szerződésmódosítás alapja a 6. számú Végső Vállalkozói Követelés, mely a „Vállalkozó igénye a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására és a Szerződéses Ár kiigazítására a 2013. évben felmerült Vis Maior helyzet és Megbízó Kockázatai közé tartozó körülmények következtében”.

A Szerződés KSZF 8.4. alcikkelye alapján:

„Kivételesen kedvezőtlen éghajlati viszonyoknak az alábbi meteorológiai, hidrometeorológiai, hidrológiai és talajvíz viszonyok minősülnek:

....

- a III. fokú vagy rendkívüli árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készültség 10 napot folyamatosan meghaladja

....

Az időtartam meghosszabbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezek a kivételes viszonyok a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnök által elfogadott ütemtervben foglalt munkák végzésében akadályozzák a Vállalkozót.”

A készültségi fokozatokra vonatkozó igazolásokat a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól, a csapadékviszonyokra vonatkozó igazolást az Országos Meteorológiai Intézettől a Vállalkozónak kell beszerezni. A talajvíz szintjére vonatkozó adatokat a Vállalkozónak, a Mérnök folyamatos ellenőrzése mellett kell dokumentálni.”

Vállalkozó a hivatkozott feltételek szerint tekinti magát jogosultnak az árvíz okozta kiesés miatt a teljesítési határidő módosítására és az árvízkárok, valamint a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása miatt a szerződéses ár kiigazítására.

2.2 Felek előzőekkel összefüggésben rögzítik, hogy azon nagyságrend, mellyel Vállalkozónak az adott helyzetben általában, elvárható módon számolnia kellett és ennek megfelelően az ésszerű és elvárt üzleti kockázatvállalás keretében Vállalkozó számolt is, nem képezi vonatkozó vállalkozói követelés és jelen szerződésmódosítás tárgyát.

2.3 Előzőek alapján a FIDIC ÁSZF 4.12 Alcikkelyére [Előre nem látható fizikai körülmények], 8.4 Alcikkelyének [A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása] (b) és (c) pontjára, a 17.3 Alcikkelyének [A Megrendelő kockázatai] (h) pontjára, 19.4 Alcikkelyére [A Vis Maior következményei] valamint a 20.1 Alcikkely [A Vállalkozó követelése] előírásaira hivatkozással a Szerződéses Ár kiigazításának és a Teljesítési határidő meghosszabbításának szükségessége merült fel.

3. A teljesítési határidő módosításának indoka

Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosítására a 2013. évi rendkívüli Duna árvíz következményeire vonatkozóan benyújtott 6. sz. Vállalkozói követelésben leírtak Mérnök és Megrendelő részéről részben történt elfogadásával kerül sor. A teljesítési határidő Megrendelő által elfogadottak szerint 115 nappal megnövekszik, így a Szerződés szerinti teljesítés határidejének időpontja 2014. július 24-re változik.

4. A szerződéses ár módosításának indoka

A Vállalkozó által benyújtott, jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 6. sz. Végső Vállalkozói Követelést az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Megrendelő részben indokoltnak és megalapozottnak tartotta, és azokat az alábbi összeggel hagyta jóvá:

Összesen: 9.344.640,- Ft, azaz kilencmillió háromszáznegyvennégyezer hatszáznegyven forint.

A 6. sz. vállalkozói követelés jóváhagyását követően a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott feltételes összeg részben felhasználásra kerül a Közreműködő Szervezet jóváhagyása alapján.

5. A fentiekben írt átalakulás és ezzel járó adatváltozás miatt valamint a vállalkozói követelésben bemutatott és alátámasztott, szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében beállott körülmények miatt a szerződés a felek lényeges jogos érdekét sértő rendelkezéseknek a 2003. évi CXXIX. Kbt. 303. §-ával összhangban álló módosítása megalapozott és indokolt. A szerződéskötést követően felmerült előre nem látható, és fel nem róható okból előállt többlet kötelezettségek okán nem lehetséges a Szerződésben meghatározott Szerződés Elfogadott végösszegében foglalt Ajánlati Ár ellenében teljesíteni, az előállt költségvonzatok annak a nagyságrendjét meghaladják, a feltételes összeg terhére a szerződésmódosítás indokolt.
6. Vállalkozó rögzíti, hogy a fenti pontokban meghatározott teljesítési határidő, valamint elfogadott összeg az igényeinek a Megrendelő részéről nem vitatott, a Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbításaként Megrendelő által a vonatkozó eljárásrendnek megfelelően a KSZ részéről elismert időtartama, illetve a Szerződéses Ár kiigazításaként Megrendelő által elismert és a KSZ által elszámolható értéke. Vállalkozó ezért a 6. sz. Végső Vállalkozói követelésben szereplő, fennmaradó igényeinek irányadó eljárásrend (Választottbíróági eljárás) keretében történő érvényesítési jogáról nem mond le, ezzel kapcsolatosan jogfenntartással él, mindazonáltal felek későbbiekben kísérletet tesznek a békés megegyezésre.
7. A 6. sz. Végső Vállalkozói Követelés részben történő elfogadása és az előzményekben említett átalakulás ténye szükségessé teszi a Szerződés módosítását. Az ezen dokumentumban foglaltak a Kbt. 303. §-a által támasztott feltételek fennállását egyértelműen igazolják, alátámasztják. Felek ezen dokumentumokban előadottakat jelen pontban és a fentiekben túl megismételni nem kívánják figyelemmel arra, hogy azok a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezik. A Felek által megvizsgált körülmények együttese megalapozza a Kbt. 303. § (1) bekezdésének az alkalmazását.

8. A szerződésmódosítás tartalma

Felek az alábbi módosításokat rögzítik:

8.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést Vállalkozó tagvállalatként megkötő, (Régi) A-HÍD Zrt. mint jogelőd helyébe - 2014. március 31-i hatállyal – az újonnan létrejött A-HÍD Zrt. mint jogutód lép. Felek rögzítik, hogy a Jogutódlásra tekintettel a Szerződésből eredő (Régi) A-HÍD Zrt-t illető és terhelő bármilyen jog és kötelezettség a (Régi) A-HÍD Zrt. helyett az újonnan létrejött A-HÍD Zrt-t illeti, illetve terheli.

8.2 A Szerződéses Megállapodás 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú.

A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó 1.563.031.478,- HUF, azaz egymilliárd-öttszázhatvanhárommillió-harmincegyezer-négyszázhetvennyolc forint. *A feltételes összeg nettó 23.000.000,- Ft-ról a vállalkozói követelés elfogadott összegével - 9.344.640,- Ft-al csökken. A feltételes összeg így 13.655.360,- HUF.* A felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ -ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik.” A vállalkozási díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

8.3 A Szerződéses Megállapodás 3.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását **2014. július 24-ig** köteles teljesíteni.

Jelen szerződésmódosítás – a két fél általi aláírást követően is csak akkor lép hatályba, ha Vállalkozó a módosított határidőig kiterjesztett teljesítési garancia jogutódra való átruházásának igazolását Megrendelő számára átadja.

9. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete (Szerződéses Ár bontása) elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéses Megállapodás jelen módosításának, továbbá jelen szerződésmódosítás értelmezése során annak elválaszthatatlan tartalmi részét képezik a fentiekben hivatkozott 6. sz. Végző Vállalkozó Követelés, az ezekre vonatkozó Mérnök vélemények, a KSZ és a KFF elfogadó nyilatkozatai, valamint Megrendelő döntései.
10. Felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás a Vállalkozási Szerződés (Szerződéses megállapodás, Különös feltételek, FIDIC Általános feltételek) fent nevezett pontjain túli kikötéseit nem érinti, tehát a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

11. Jelen megállapodás a Vállalkozó és a Megrendelő együttes aláírásával lép hatályba a 8.3 pontban rögzítettek teljesülése esetén.

Készült 6 eredeti példányban, amelyből 4 eredeti példány Megrendelőt, 2 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

MEGRENDELŐ:



.....
Molnár Béla főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság



Kelt: 2014. 06. 30.

VÁLLALKOZÓ:


DUNAPART 42 Konzorcium


.....
Vállalkozó (A-HÍD Zrt.)

A-HÍD Építő Zrt.

Kelt: 2014. 06. 30.

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ:



.....
Marsi Márta gazdasági főigazgató-helyettes
Országos Vízügyi Főigazgatóság


.....
Vállalkozó (STRABAG-MML Kft.)

STRABAG
STRABAG-MML Kft.

Kelt: 2014. 06. 30.

JOGI ELLENJEGYZŐ:


.....
Dr. Borbára Marcell, jogi és közbeszerzési vezető
Országos Vízügyi Főigazgatóság

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1.sz MÓDOSÍTÁSA
1. sz. melléklet

SZERZŐDÉSES ÁR BONTÁSA

Duna Projekt 01.11 védelmi szakaszán a Győr-Likócsi töltésfejlesztés és Iparcsatorna torkolati árvízkapu építési munkáinak a FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal (ÉDU-2)

Megnevezés		Ajánlati ár nettó	Áfa 27%	Ajánlati ár bruttó
A.	Építési munkák			
1.	Fővédvonal fejlesztés			
1.1	Töltés fejlesztés az 1+022 - 1+738 tkm között	128 095 460	34 585 774	162 681 234
1.2	Töltés fejlesztés az 1+738 - 2+040 tkm között	191 420 558	51 683 551	243 104 109
1.3	Magaspart kialakítás a 2+040 - 2+095 tkm között)	949 277	256 305	1 205 582
1.4	Töltés fejlesztés az 1+095- 2+120 tkm között	9 570 692	2 584 087	12 154 779
1.5	Magaspart kialakítás a 2+120 - 2+279 tkm között)	13 736 934	3 708 972	17 445 906
1.6	Töltés fejlesztés az 2+279- 2+656 tkm között	94 905 998	25 624 619	120 530 617
1.7	Árvízvédelmi fal a 2+656 és a 2+724 tkm között	44 686 630	12 065 390	56 752 020
2.	Iparcsatorna árvízkapu			
1.	Előkészítő munkák	82 260 452	22 210 322	104 470 774
2.	Likócsi híd elbontása	30 680 200	8 283 654	38 963 854
3.	Műtárgyépítési munkák	413 207 154	111 565 932	524 773 086
4.	Acél elzáróberendezések és egyéb acélszerkezetek	145 005 940	39 151 604	184 157 544
5.	Villamos működtető berendezések, mérő-jelző berendezések	11 062 700	2 986 929	14 049 629
6.	Befejező földmunkák, meder burkolatépítési munkák	83 101 760	22 437 475	105 539 235
7.	Végleges közmű elhelyezések	61 643 782	16 643 821	78 287 603
8.	Ideiglenes szivattyús vízátemelés létesítményei	55 012 780	14 853 451	69 866 231
9.	Útépítési és felszíni vízvezetési munkák, korlátok	43 235 510	11 673 588	54 909 098
A.	Építési munkák összesen	1 408 575 827	380 315 473	1 788 891 300
B.	Egyéb építéshez kapcsolódó munkák			
1.	Kivitelezési terv	71 128 390	19 204 665	90 333 055
2.	Megvalósulási terv	6 215 000	1 678 050	7 893 050
3.	Árvízvédelmi terv	4 802 500	1 296 675	6 099 175
4.	Tervezői művezetés	5 390 000	1 455 300	6 845 300
5.	Régészeti szakfelügyelet	6 737 400	1 819 098	8 556 498
6.	Vízügyi szakfelügyelet	10 496 000	2 833 920	13 329 920
7.	Természetvédelmi szakfelügyelet	10 486 000	2 831 220	13 317 220
8.	Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése	7 466 260	2 015 890	9 482 150
9.	Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások	2 500 001	675 000	3 175 001
10.	Létesítmény megvalósítását jelző tábla	4 000 100	1 080 027	5 080 127
11.	Lőszermentesítési terv	2 234 000	603 180	2 837 180
B.	Egyéb építéshez kapcsolódó munkák összesen	131 455 651	35 493 026	166 948 677
C.	Nettó összköltség (A+B)	1 540 031 478	415 808 499	1 955 839 977
D.	6. sz. Vállalkozói követelés kapcsán elfogadott többletköltség	9 344 640	2 523 053	11 867 693
E.	Szerződéses Ár (C+D)	1 549 376 118	418 331 552	1 967 707 670
F.	Tartalékkeret	13 655 360	3 686 947	17 342 307
Szerződés Elfogadott Végösszege (E+F):		1 563 031 478	422 018 499	1 985 049 977